

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	재난 예·경보시스템 통합유지보수	담당부서	안전총괄과	담당자 (연락처)	장윤석 (728-3012)
사업개요 ^②	○ 사업의 필요성 - 태풍, 집중호우 등 각종 재난발생시 실시간 현장 감시 및 상황판단, 상황 전파 등을 위해 구축된 각종 예·경보시스템에 대한 주기적인 예방점검과 신속한 장애처리로 재난 발생 시 안정적 장비운영 도모 ○ 근 거 : 재난 및 안전관리 기본법 제 38조의2(재난 예보·경보체계 구축 운영) ○ 사업기간 : '18. 1월 ~ 12월 ○ 총사업비 : 131,565천원 ○ 사 업 량 : 재난문자전광판 4개소, 재난감시용 CCTV 75개소, 지진가속도계측기 1개소, 재난안전상황실 장비 및 시스템 1식 ○ 예산과목 : 공공운영비 ○ 기대효과 : 정기점검과 수시 장애처리를 통한 신속한 대응으로 안정적인 재난 예·경보시스템 운영				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	25%
	○ 추진실적 - 2018년 재난 예·경보시스템 통합 유지보수 착수 : '18. 1. 2 - 2018년 재난 예·경보시스템 통합 유지보수 1분기 기성검수완료 : '18. 4. 2				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	50%
	○ 추진실적 - 2018년 재난 예·경보시스템 통합 유지보수 2분기 기성검수완료 : '18. 7. 3				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	75%
	○ 추진실적 - 2018년 재난 예·경보시스템 통합 유지보수 3분기 기성검수완료 : '18. 10. 2				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	%
	○ 추진계획 - 2018년 재난 예·경보시스템 통합 유지보수 4분기 기성검수완료 : '18. 10. 2				

사업명 ^①	재난 예·경보시스템 통신 및 전기요금	담당부서	안전총괄과	담당자 (연락처)	장윤석 (728-3012)
사업개요 ^②	○ 사업의 필요성 - 재난 예·경보시스템(재난감시 CCTV, 재난문자전광판, 적설관측시스템 등)을 운영하는데 필요한 통신 및 전기요금 ○ 근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제 38조의2(재난 예보·경보체계 구축 운영) ○ 사업기간 : '18. 1월 ~ 12월 ○ 총사업비 : 132,012천원 ○ 사업량 : 총168회선(통신 94회선, 전기 74회선) ○ 예산과목 : 공공운영비 ○ 기대효과 : 재난 예·경보시스템 운영으로 효과적인 재난 대응				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	25%
	○ 추진실적 - 1월 ~ 3월 재난 예·경보시스템 전기 및 통신요금 지출				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	50%
	○ 추진실적 - 4월 ~ 6월 재난 예·경보시스템 전기 및 통신요금 지출				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	75%
	○ 추진실적 - 7월 ~ 9월 재난 예·경보시스템 전기 및 통신요금 지출				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	%
	○ 추진계획 - 10월 ~ 12월 재난 예·경보시스템 전기 및 통신요금 지출				

사업명 ^①	재난문자전광판 추가 제작 설치	담당부서	안전총괄과	담당자 (연락처)	장윤석 (728-3012)
사업개요 ^②	○ 사업의 필요성 - 실시간 재난정보 서비스 제공을 위해 교통량이 많은 도로변에 설치하여 재난 상황전파 및 사전 예방 홍보 서비스 제공 ○ 근 거 : 재난 및 안전관리 기본법 제 38조의2(재난 예보·경보체계 구축 운영) ○ 사업기간 : ‘18. 6월 ~ 12월 ○ 총사업비 : 120,000천원 ○ 사 업 량 : 재난문자전광판 1개소 추가 설치 ○ 예산과목 : 시설비(재난관리기금) ○ 기대효과 : 신속한 상황전파 및 사전 예방 홍보				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	0%
	○ 추진실적 -				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	10%
	○ 추진실적 - 계획 수립 : ‘18. 6월 - 관련부서 협의 : ‘18. 6월 ~ 7월				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	30%
	○ 추진실적 - 사업 발주 : ‘18. 10월 ○ 추진계획 - 계약체결 및 착공 : ‘18. 11월				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	%
	○ 추진실적 - ○ 추진계획 - 사업 준공 : ‘18. 12. 20				

사업명 ^①	재난감시용 CCTV 스트리밍 환경개선	담당부서	안전총괄과	담당자 (연락처)	장윤석 (728-3012)
사업개요 ^②	○ 사업의 필요성 - 재난감시용 CCTV 서비스 이용자(행안부, 도, 제주시, 홈페이지)가 많을 경우 또는 녹화파일 백업 시 화면 끊김 현상 발생 및 영상시스템 과부하 발생 ○ 사업기간 : '18. 4월 ~ 6월 ○ 총사업비 : 102,503천원 ○ 사 업 량 : 영상관리시스템(폰), IP Wall 솔루션, 스트리밍 서버 도입 등 각 1식 ○ 예산과목 : 시설비(재난관리기금) ○ 기대효과 : 재난안전상황실 통합모니터링 및 중계서버 성능개선을 통한 재난 감시용 CCTV 영상서비스 개선				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	%
	○ 추진실적 -				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	50%
	○ 추진실적 - 사업계획 수립 : '18. 4월 - 보안성 검토 : '18. 4월 - 계약 및 착수 : '18. 6월				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	사업완료	이행률	100%
	○ 추진실적 - 사업 준공 : '18. 7월				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	%

사업명 ^①	풍수해보험료 지원	담당부서	안전총괄과	담당자 (연락처)	강상은 (728-3014)
사업개요 ^②	○ 추진개요 - 배 경 : 사유시설에 대한 기존의 피해지원 제도를 보완·대체하고 풍수해로 인한 주민의 재산피해를 신속하고 공정하게 보상하고자 함 - 근 거 : 풍수해보험법 제7조(국가 등의 재정지원) - 지원규모 : 총 보험료의 52.5~86.2% 지원(국·도비 포함) - 대상재해 : 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 지진 - 대상시설 : 「건축법」 제2조 제2항 제1호에 의한 주택 및 농업·임업용 온실 - 사업기간 : 연중 - 사 업 비 : 120백만 원 - 예산과목 : 보험금				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	%
	○ 추진실적 - 2018년 풍수해보험사업 운영계획 수립(3. 13.) ○ 추진계획 - 풍수해보험 가입률 제고를 위한 적극 홍보(연중)				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	14.31%
	○ 추진실적 - 1분기 풍수해보험료 지방비 부담금 납부(8. 24.) - 지출금액 : 17,177,010원 ○ 추진계획 - 풍수해보험 가입률 제고를 위한 적극 홍보(연중) - 지방비 부담금 납부 통보시 분기별 지출				
4분기	< 10월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	38.60%
	○ 추진실적 - 2분기 풍수해보험료 지방비 부담금 납부(10. 29.) - 지출금액 : 29,144,660원 - 소상공인 풍수해보험 홍보계획 수립 ○ 추진계획 - 풍수해보험 가입률 제고를 위한 적극 홍보(연중) - 지방비 부담금 납부 통보시 분기별 지출				

※ 일반회계·특별회계·기금별로 작성

①사 업 명 : 세부사업설명서의 사업명

②사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	병문천하류하천재해예방사업	담당부서	하천관리	담당자 (연락처)	이용탁 (3792)
사업개요 ^②	○ 사 업 량: 반복개시공(L=90M, B=8.7M, H=4.9M), 복개시공(L=84M, B=41M, H=4.9M) ○ 사 업 비: 2,092백만원(국비 1,255, 도비 837) - 18년 7,545백만원(사고이월 5,453백만원) ○ 사업기간: 2016. 12.26. ~ 2019. 12.25				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	%
	○ 추진실적 : 공정율 30%				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	%
	○ 추진실적 : 2차분 준공 및 1차분 기성금 지출 - 2차분 준공(10억) - 1차분 기성(15억)				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	45%
	○ 추진실적 : 공정율 45% - 1차분 공사기간 연장(당초 2018.11.30., 변경 2019. 10.31)				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	%
	○ 추진계획 : 1차분 기성금 지출(20억원) 및 명시이월				

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	병문천하류하천재해예방사업 건설사업관리	담당부서	하천관리	담당자 (연락처)	이용탁 (3792)
사업개요 ^②	○ 사 업 량: 감리용역 1식 ○ 사 업 비: 400백만원(국비 240, 도비 160) - 18년 505백만원(명시이월 105백만원) ○ 사업기간: 2016. 12.23. ~ 2019. 11.13				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	%
	○ 추진실적 : 공정율 40%				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	%
	○ 추진실적 : 기성금(236백만원) 집행				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	45%
	○ 추진실적 : 공정율(45%)				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	%
	○ 추진계획 : 기성금 지출(170백만원) 및 명시이월				

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	오라1지구(토천)우주저류지 설치사업	담당부서	하천관리	담당자 (연락처)	이용탁 (3792)
사업개요 ^②	○ 사 업 량 : 저류지1개소 V=38,000㎥ ○ 사 업 비 : 1,880백만원(국비 940, 도비 940) - 2018년 사업비 2,025백만원(사고이월 111백만원, 명시이월 34백만원) ○ 사업기간 : 2017. 11.17. ~ 2019. 1.11				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	%
	○ 추진실적 : 공정율 36% - 선급금 지출(6억)				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	%
	○ 추진실적 : 공정율 57% -기성금 지출(6억)				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	85%
	○ 추진실적 : 공정율 85%				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	%
	○ 추진계획 : 준공 - 준공금 지출(400백만원)				

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	지방하천기본계획수립(변경) 용역	담당부서	하천관리	담당자 (연락처)	이용탁 (3792)
사업개요 ^②	○ 사 업 량: 하천기본계획수립 -13개 지방하천(L=119.68km) ○ 사 업 비: 2,000백만원 - 2018년 사업비 876백만원(명시이월) ○ 사업기간: 2017. 4.26. ~ 2018. 10.25 - 용역일시중지(2018. 1. 15)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	〈 3월말 기준 〉	이행단계 ^③	추진중	이행률	50%
	○ 추진실적 : 일시중지				
2분기	〈 6월말 기준 〉	이행단계 ^③	추진중	이행률	%
	○ 추진실적 : 기성금 지출(2억)				
3분기	〈 9월말 기준 〉	이행단계 ^③	추진중	이행률	%
	○ 추진실적 : 일시중지				
4분기	〈 12월말 기준 〉	이행단계 ^③	추진중	이행률	%
	○ 추진계획 : 용역재개, 사고이월				

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	하천주변용천수저감원 및 대책안 마련용역	담당부서	하천관리	담당자 (연락처)	이용탁 (3792)
사업개요 ^②	○ 사 업 량: 월대천, 애월하물, 옹포천 일원 용천수저감원인 및 대책수립 ○ 사 업 비: 200백만원(자체사업) ○ 사업기간: 2018. 5.29. ~ 2019. 5.28				
분기별 사업추진 내용					
1분기	＜ 3월말 기준 ＞	이행단계 ^③		이행률	%
	○ 추진실적 : 해당없음				
2분기	＜ 6월말 기준 ＞	이행단계 ^③	추진중	이행률	%
	○ 추진실적 : 기성금 지출(127백만원)				
3분기	＜ 9월말 기준 ＞	이행단계 ^③	추진중	이행률	55%
	○ 추진실적 : 공정율 55%				
4분기	＜ 12월말 기준 ＞	이행단계 ^③	추진중	이행률	%
	○ 추진계획 : 명시이월				

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	금성지구 우수저류지 설치사업 기본 및 실시설계용역	담당부서	하천관리	담당자 (연락처)	이용탁 (3792)
사업개요 ^②	○ 사 업 량: 우수저류지 2개소 기본 및 실시설계 - 위 치 : 애월읍 금성리 770번지 일원 ○ 사 업 비: 1,000백만원(국비 500, 도비 500) ○ 사업기간: 2018. 10.29. ~ 2019. 8. 24				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	%
	○ 추진실적 :해당없음				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	%
	○ 추진실적 :해당없음				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	%
	○ 추진실적 : 용역 발주 및 착수(2018.10. 29)				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	%
	○ 추진계획 : 주민설명회 개최, 명시이월				

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	천미천(구좌지구) 지방하천 정비사업	담당부서	안전총괄과	담당자 (연락처)	손 태 수 (3793)
사업개요 ^②	○ 사 업 명 : 천미천(구좌지구)지방하천 정비사업 ○ 사업내용 : 호안정비 L=5.72km, 교량 재가설 3개소 ○ 사업기간 : 2018. 7. 30. ~ 2021. 7. 28. ○ 사 업 비 : 19,206백만원(‘17년 800 ‘18년 6,000 ‘19년 2,600) ○ 예산과목 : 시설비				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	5%
	○ 추진실적 : - 실시설계용역 완료 - 보상계획 열람공고				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	10%
	○ 추진실적 : - 일상감사 실시(감사위원회) - 공사원가 사전검토 실시(조달청) - 하천공사시행계획 고시 - 실시설계단계 총사업비 협의(국토부 익산청) - 공사 시행 및 계약 의뢰 - 감정평가 의뢰				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	15%
	○ 추진실적 : - 하천공사시행계획 변경고시 - 공사계약 및 착공 - 폐기물처리용역 착수				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	%
	○ 추진실적 : - - ○ 추진계획 : -				

※ 일반회계 • 특별회계 • 기금별로 작성

①사 업 명 : 세부사업설명서의 사업명

②사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	옹포천 지방하천 정비사업	담당부서	안전총괄과	담당자 (연락처)	손 태 수 (3793)
사업개요 ^②	○ 사 업 명 : 옹포천 지방하천 정비사업 ○ 사업내용 : 호안정비 L=2.5km, 교량 12개소 ○ 사업기간 : 2018년 ~ 2025년 ○ 사 업 비 : 10,553백만원(‘18년 6,000 ‘19년 3,116) ○ 예산과목 : 시설비				
분기별 사업추진 내용					
1분기	＜ 3월말 기준 ＞	이행단계 ^③	추진중	이행률	3%
	○ 추진실적 : - 실시설계용역 계약심사 - 건설기술심의 시행 - 실시설계용역 시행 및 계약 체결 의뢰				
2분기	＜ 6월말 기준 ＞	이행단계 ^③	추진중	이행률	5%
	○ 추진실적 : - 사업수행능력평가 실시 - 실시설계용역 계약 체결 및 착수 - 문화재지표조사 용역 착수 - 소규모 환경영향평가용역 착수				
3분기	＜ 9월말 기준 ＞	이행단계 ^③	추진중	이행률	10%
	○ 추진실적 : - 문화재지표조사 용역 완료 - 실시설계단계 총사업비 협의(국토부 익산청)				
4분기	＜ 12월말 기준 ＞	이행단계 ^③		이행률	%
	○ 추진실적 : - - ○ 추진계획 : -				

※ 일반회계 • 특별회계 • 기금별로 작성

①사 업 명 : 세부사업설명서의 사업명

②사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	하천 등 시설물 정밀진단용역	담당부서	안전총괄과	담당자 (연락처)	손 태 수 (3793)
사업개요 ^②	○ 사 업 명 : 하천 등 시설물 정밀진단용역 ○ 사업내용 : 하천8개소 및 저류지14개소 정밀진단 1식 ○ 사업기간 : 2017. 3. ~ 2019. 2. ○ 사 업 비 : 2,000백만원 ○ 예산과목 : 시설비				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	60%
	○ 추진실적 : - 도심하천 조도계수 산정 등 유역치수 특성조사 - 저류지 수치모의해석 및 분석 - 하천 등 시설물 정밀진단 5차 자문회의 개최				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	70%
	○ 추진실적 : - 저류지 수치모의해석 및 분석 - 도심하천 하상물질 채취 및 분석 - 도심하천 홍수방어대안 도출				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	80%
	○ 추진실적 : - 하천 등 시설물 정밀진단 6차 자문회의 개최 - 저류지 14개소 3D정밀지형 측량 및 자료 구축 - 태풍 “솔릭” 내습에 따른 주요하천 홍수량 모니터링				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	%
	○ 추진실적 : - - ○ 추진계획 : -				

※ 일반회계 • 특별회계 • 기금별로 작성

①사 업 명 : 세부사업설명서의 사업명

②사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	옹포천 고향의장 시설물 보강사업	담당부서	안전총괄과	담당자 (연락처)	현아영 (3795)
사업개요 ^②	○ 건 명: 옹포천(어울공원, 전통놀이마당, 생태체험공원) 시설물 정비사업 ○ 위 치: 제주시 한림읍 옹포리 일원 ○ 사 업 량: 전통놀이마당, 생태체험공원, 어울공원 1식 ○ 사업기간: 2018. 4. 9. ~ 2019. 1. 3. ○ 사 업 비: 150백만원(자체, 시설비)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	10%
	○ 추진실적 : - 실시설계 완료 - 계약심사 완료 - 일상감사 완료				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	30%
	○ 추진실적 : - 공사 착공 및 선금급 지출(6억) - 1차 설계변경 및 기성금 지출(2억)				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	60%
	○ 추진실적 : - 2차 설계변경 및 기성금 지출(1억)				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③	완료	이행률	100%
	○ 추진계획 : - 준공예정				

※ 일반회계 • 특별회계 • 기금별로 작성

①사 업 명 : 세부사업설명서의 사업명

②사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	금성천 인도교 설치사업	담당부서	안전총괄과	담당자 (연락처)	현아영 (3795)
사업개요 ^②	○ 건 명: 금성천 인도교 설치사업 ○ 위 치: 제주시 애월읍 금성리 569-5번지 일원 ○ 사 업 량: 인도교 설치 1식(L=55.0m, B=2.5m) ○ 사업기간: 2018. 6. 20. ~ 2019. 3 .16. ○ 사 업 비: 150,000천원(자체, 시설비) - 본예산: 900백만원, 명시이월: 600백만원				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	10%
	○ 추진실적 : - 계약심사 완료 - 일상감사 완료				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	20%
	○ 추진실적 : - 공사 착공				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	45%
	○ 추진실적 : - 공사 진행 중(교대)				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③	이월사업	이행률	%
	○ 추진계획 : - 명시이월				

※ 일반회계 • 특별회계 • 기금별로 작성

①사 업 명 : 세부사업설명서의 사업명

②사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	산지천광장 수경분수 관리	담당부서	안전총괄과	담당자 (연락처)	김영민 (728-3794)
사업개요 ^②	<ul style="list-style-type: none">○ 위 치 : 제주시 일도1동 1478-8번지 일원○ 사 업 량 : 산지천광장 수경분수 운영 1개소○ 사업기간 : 2018. 1 .1. ~ 12. 31.○ 총사업비 : 154,800천원 (자부담 100%)○ 예산과목 : 공공운영비 및 시설비○ 근 거 : 하천법				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	63%
	<ul style="list-style-type: none">○ 추진실적<ul style="list-style-type: none">- 산지천광장 수경분수시설 유지관리용역 시행<ul style="list-style-type: none">· 용역기간 : 2018. 3. 1. ~ 2018. 11. 30.· 용역금액 : 97,317천원· 시스템점검 및 시설점검 1식, 음악분수 프로그램 운영 1식, 분수대 및 시설물 청소 1식				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	82%
	<ul style="list-style-type: none">○ 추진실적<ul style="list-style-type: none">- 산지천광장 수경분수시설 유지관리용역 시행(계속)				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	92%
	<ul style="list-style-type: none">○ 추진실적<ul style="list-style-type: none">- 산지천광장 수경분수시설 유지관리용역 시행(계속)- 산지천광장 수경분수시설 시설물 보강공사<ul style="list-style-type: none">· 공사기간 : 2018. 9. 17. ~ 2018. 10. 06.· 용역금액 : 7,117천원· 램프교체 1식, 항온항습기 수리 1식				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	%
	<ul style="list-style-type: none">○ 추진실적 :<ul style="list-style-type: none">--○ 추진계획 :<ul style="list-style-type: none">-				

※ 일반회계 • 특별회계 • 기금별로 작성

①사 업 명 : 세부사업설명서의 사업명

②사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	복개구조물 정기점검 및 관리	담당부서	안전총괄과	담당자 (연락처)	양성우 (728-3796)
사업개요 ^②	○ 건 명 : 지방하천 유지관리 ○ 위 치 : 제주시 한림읍, 애월읍 및 동지역 일원 ○ 사 업 량 : 복개구조물 5개소 및 지방하천 27개소, 하천변 저류지13개소 ○ 사업기간 : 2018년 ○ 사 업 비 : 500백만원(자체, 시설비)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	30%
	○ 추진실적 : - 2018년 상반기 제주시 복개구조물 정기점검 용역 착수 - 산지천 복개구조물 하수관 보수공사 착공 및 준공				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	60%
	○ 추진실적 : - 2018년 상반기 제주시 복개구조물 정기점검 용역 완료 - 제주시 지방하천 복개구조물 보수·보강공사 기본 및 실시설계용역 착수 및 완료				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	80%
	○ 추진실적 : - 제주시 지방하천 복개구조물(병문천외 1개소) 보수보강공사 착공				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	%
	○ 추진계획 : - 명시이월				

※ 일반회계 • 특별회계 • 기금별로 작성

①사업명 : 세부사업설명서의 사업명

②사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	지방하천 안전시설물 보수·보강	담당부서	안전총괄과	담당자 (연락처)	양성우 (728-3796)
사업개요 ^②	○ 건 명 : 지방하천 안전시설물 보수·보강 사업 ○ 위 치 : 제주시 일원 ○ 사 업 량 : 제주시 지방하천 27개 ○ 사업기간 : 2018년 ○ 사 업 비 : 100백만원(국비)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	%
	○ 추진실적 : -				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	%
	○ 추진실적 : -				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	20%
	○ 추진실적 : - 18년 옹포천 산책로 울타리 보강공사 착공 및 준공				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	%
	○ 추진실적 : -				

※ 일반회계 • 특별회계 • 기금별로 작성

①사 업 명 : 세부사업설명서의 사업명

②사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	지방하천 호안유지(보수,보강)관리사업	담당부서	안전총괄과	담당자 (연락처)	양성우 (728-3796)
사업개요 ^②	○ 건 명 : 지방하천 호안유지(보수보강) 관리사업 ○ 위 치 : 제주시 일원 ○ 사 업 량 : 제주시 지방하천 27개 ○ 사업기간 : 2018년 ○ 사 업 비 : 300백만원(자체, 시설비)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	25%
	○ 추진실적 : - 어음천(해암교~곽지교 구간)호안유지 관리공사 착공 및 준공 - 한천 연북2교 인근 와이어 스크린 보수공사 착공 및 준공 - 흘천(오라2동 3343번지일원)호안정비공사 착공 및 준공 - 수산천(수산리 1205번지 일원) 호안유지관리공사 착공 - 화북천(동새미일원)호안정비공사 착공				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	55%
	○ 추진실적 : - 수산천(수산리 1205번지 일원) 호안유지관리공사 준공 - 화북천(동새미일원)호안정비공사 준공 - 도근천(도평동 747번지의외 1개소)호안정비공사 착공 및 준공 - 부록천(월평동 401-1번지일원) 호안정비공사 착공 - 산지천 이도이동 일원 호안정비공사 착공 및 준공 - 어음천(봉성리 1805번지 일원) 호안유지관리공사 착공 및 준공 - 도근천(노형동 396번지일원)외2개소 시설물 정비공사 착공 및 준공 - 제주시 병문천지류(오등동 1817-13번지 일원)호안정비공사 착공				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	85%
	○ 추진실적 : - 한천교 북측(한라아파트 인근)고원식 포장공사 착공 및 준공 - 조천(아라동 금산공원일원) 호안정비공사 착공 및 준공 - 산지천 용진교 가동보 보수 공사 착공 및 준공 - 병문천 하류 하천 재해예방사업 교차로 개선 용역 착공 및 준공 - 수산천(장전리 388번지 일원) 호안유지관리공사 착공 및 준공 - 독사천 오장교 남측 호안보수공사 착공 및 준공 - 독사천 3저류지 임시야적장 정비공사 착공 및 준공				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	%
	○ 추진계획 : - 부록천(월평동 401-1번지일원) 호안정비공사 준공 - 제주시 병문천지류(오등동 1817-13번지 일원)호안정비공사 준공				

※ 일반회계 • 특별회계 • 기금별로 작성

①사 업 명 : 세부사업설명서의 사업명

②사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	소규모 재해예방사업	담당부서	안전총괄과	담당자 (연락처)	김희철 (728-3761)
사업개요 ^②	○ 사업의 필요성 : 집중호우 시 침수 등 재해발생 우려지역 사전정비로 시민의 생명과 재산보호 ※ 사업시행 근거 : 자연재해대책법 제3조 ○ 위 치 : 제주특별자치도 제주시 일원 ○ 사 업 량 : 종달, 함덕 사장발, 저류지 스크린 설치 등 ○ 사업기간 : ‘17.1월 ~ 12월				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	10 %
	○ 추진실적 - 2월 : 종달지구 실시설계용역 착수 - 3월 : 조천지역 재해위험개선지구 완료지구 유지보강 공사 착공				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	30 %
	○ 추진실적 - 5월 : 조천지역 재해위험개선지구 완료지구 유지보강 공사 준공 - 6월 : 어음2지구 배수로 보수공사 및 친환경 저류지 조성공사 착공 - 6월 : 종달지구 실시설계용역 완료				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	%
	○ 추진실적 : - - ○ 추진계획 : -				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	%
	○ 추진실적 : - - ○ 추진계획 : -				

※ 일반회계 • 특별회계 • 기금별로 작성

①사 업 명 : 세부사업설명서의 사업명

②사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	급경사지 붕괴위험지역 정비사업	담당부서	안전총괄과	담당자 (연락처)	김희철 (728-3761)
사업개요 ^②	○ 사업의 필요성 : 집중호우 시 급경사지 토사유실 및 붕괴위험 요인을 체계적으로 정비하여 시민안전 도모 ※ 사업시행 근거 : 급경사지 재해예방에 관한 법률 제15조 ○ 위 치 : 제주시 이도일동 및 건입동, 한경면 고산리 일원 ○ 사 업 량 : 3개 지구, 사면정비 2개소 및 실시설계 용역 1개소 ○ 사업기간 : 2015년 ~ 2019년				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	15 %
	○ 추진실적 - 1~2월 : 사라봉지구 공사 재개 및 고산3지구 실시설계용역 발주 - 3월 : 정비사업 추진				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	50 %
	○ 추진실적 - 5월 : 사라봉지구 1차분 준공 및 고산3지구 실시설계용역 일시중지 - 6월 : 사라봉지구 2차분 착공				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	%
	○ 추진실적 : - - ○ 추진계획 : -				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	%
	○ 추진실적 : - - ○ 추진계획 : -				

※ 일반회계 • 특별회계 • 기금별로 작성

①사업명 : 세부사업설명서의 사업명

②사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	재해위험개선지구 정비사업	담당부서	안전총괄과	담당자 (연락처)	김희철 (728-3761)
사업개요 ^②	○ 사업의 필요성 : 제주시 관내 재해위험개선지구 완료지구 35개소에 대하여 시설물 조사를 하여 파손된 시설물에 대하여 유지 및 보수 등으로 우수흐름에 지장을 주는 요인 사전 제거를 통한 풍수해 위험에 사전 대비코자 함. ○ 위 치 : 제주특별자치도 제주시 관내 재해위험개선 완료지구 30개소 ○ 사 업 량 : 재해위험개선지구 완료지구 35개 지구 정비 등 ○ 사업기간 : 2017년 1월 ~ 12월				
분기별 사업추진 내용					
1분기	＜ 3월말 기준 ＞	이행단계 ^③	추진중	이행률	5 %
	○ 추진실적 - 완료지구 정비사업 대상지 선정				
2분기	＜ 6월말 기준 ＞	이행단계 ^③	추진중	이행률	10 %
	○ 추진실적 - 완료지구 정비사업 대상지 선정				
3분기	＜ 9월말 기준 ＞	이행단계 ^③		이행률	%
	○ 추진실적 : - - ○ 추진계획 : -				
4분기	＜ 12월말 기준 ＞	이행단계 ^③		이행률	%
	○ 추진실적 : - - ○ 추진계획 : -				

※ 일반회계 • 특별회계 • 기금별로 작성

①사 업 명 : 세부사업설명서의 사업명

②사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	재해위험개선지구 정비사업 특별회계	담당부서	안전총괄과	담당자 (연락처)	김희철 (728-3761)
사업개요 ^②	○ 사업의 필요성 : 집중호우시 상습침수피해 등 자연재해위험개선지구에 대하여 체계적인 정비를 실시하여 주민의 생명과 재산보호 ※ 시행 근거 : 자연재해대책법 제3조제2항 ○ 위 치 : 제주시 일대 6개지구(신설동, 애월읍 광령2·유수암·수산리, 조천읍 대흘리, 구좌읍 송당2리) ○ 총사업량 : 45개지구, 배수로정비 67.351km, 하천정비 33.22km ○ 사업기간 : 1998 ~ 계속사업				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	10 %
	○ 추진실적 - ~ 3월 : 광령2지구, 신설동 정비사업 추진중 - 1월 : 송당2지구, 수산지구(추가분) 실시설계용역 착수 - 3월 : 대흘1지구 정비사업 착공				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	40 %
	○ 추진실적 - 6월 : 광령2지구, 대흘1지구 정비사업 추진중 - 4월 : 유수암지구, 수산지구(추가분) 정비사업 착공 - 5월 : 신설동지구 철거공사(2차분) 준공				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	%
	○ 추진실적 : - - ○ 추진계획 : -				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	%
	○ 추진실적 : - - ○ 추진계획 : -				

※ 일반회계 • 특별회계 • 기금별로 작성

①사 업 명 : 세부사업설명서의 사업명

②사업개요 : 개요, 배경, 근거, 사업기간, 사업비, 예산과목(통계목), 기대효과 등

③이행단계 : 추진중 / 완료 / 완료후계속추진(계속사업, 이월사업)