

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	삼양다목적체육관 건립사업	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	양지식 (728-3283)
사업개요 ^②	○ 위 치 : 제주시 삼양일동 747번지 일원 ○ 사 업 량 : 다목적체육관 건립(연면적 1,000㎡ 이내) 1동 ○ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2020. 6월 ○ 총사업비 : 3,320백만원(균특 960, 도비 2,140 자 120)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	5%
	○ 추진실적 : - 실시설계용역 완료 - 경관심의 및 공용건축물 협의 ○ 추진계획 : - 공사발주				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	10%
	○ 추진실적 : - 공사발주 및 착수 ○ 추진계획 : - 1차분 건축공사 추진				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	30%
	○ 추진실적 : - 1차분 건축공사 추진 - 기초 배근 및 콘크리트 타설 ○ 추진계획 : - 1차분 건축공사 추진				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③	계속사업	이행률	55%
	○ 추진실적 : ○ 추진계획 : - 1차분 건축공사 준공				

사업명 ^①	제주종합경기장 주경기장 개보수 사업	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	양지식 (728-3283)
사업개요 ^②	○ 위 치 : 제주시 오라일동 1148번지 일원(제주종합경기장 내) ○ 사 업 량 : 개보수 1식 등 ○ 사업기간 : 2019 ~ 2020. 1 ○ 총사업비 : 700,000(기금 210,000, 도 490,000)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	5%
	○ 추진실적 : - 체육시설확충 지원사업 국비 공모선정 ○ 추진계획 : - 체육시설확충 지원사업 국비 교부 결정				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	15%
	○ 추진실적 : - 체육시설확충 지원사업 국비 교부 결정 - 2회추경 예산반영 요청 ○ 추진계획 : - 2회추경 반영 - 실시설계 용역				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	30%
	○ 추진실적 : - 실시설계용역 발주 및 용역완료 ○ 추진계획 : - 실시설계용역 발주 및 용역완료				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③	완료	이행률	100%
	○ 추진실적 : - 공사발주 ○ 추진계획 : - 공사발주, 공사계약 및 공사착공				

사업명 ^①	제주종합경기장 한라씨름장 개보수 사업	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	양지식 (728-3283)
사업개요 ^②	○ 위 치 : 제주시 오라일동 1148번지 일원(제주종합경기장 내) ○ 사 업 량 : 개보수 1식 등 ○ 사업기간 : 2019 ~ 2019. 12 ○ 총사업비 : 300,000(기금 90,000, 도 210,000)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	〈 3월말 기준 〉	이행단계 ^③	추진중	이행률	5%
	○ 추진실적 : - 체육시설확충 지원사업 국비 공모선정 - ○ 추진계획 : - 체육시설확충 지원사업 국비 교부 결정				
2분기	〈 6월말 기준 〉	이행단계 ^③	추진중	이행률	15%
	○ 추진실적 : - 체육시설확충 지원사업 국비 교부 결정 - 2회추경 예산반영 요청 ○ 추진계획 : - 2회추경 반영 - 실시설계 용역				
3분기	〈 9월말 기준 〉	이행단계 ^③	추진중	이행률	50%
	○ 추진실적 : - 실시설계 용역 발주 ○ 추진계획 : -개보수 공사 추진				
4분기	〈 12월말 기준 〉	이행단계 ^③	완료	이행률	100%
	○ 추진실적 : - 공사발주 및 공사착공 ○ 추진계획 : - 공사준공				

사업명 ^①	제주종합경기장 그린 빗물 인프라 조성사업	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	강봉찬 (728-3281)
사업개요 ^②	○ 위 치 : 제주종합 운동장 일원 ○ 사 업 량 : 그린빗물 인프라 조성 1식 등 ○ 사업기간 : 2018 ~ 2020. 12 ○ 총사업비 : 2,700,000(국비 1,350,000, 도 1,350,000)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	5%
	○ 추진실적 : - 실시설계 용역 완료 ○ 추진계획 : - 실시설계 용역 완료				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	10%
	○ 추진실적 : - 계약심사 및 일상감사 완료 ○ 추진계획 : - 계약심사 및 일상감사 추진				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	25%
	○ 추진실적 : - 공사발주(1차분) 및 공사계약·착공 ○ 추진계획 : - 공사추진(1차분)				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③	계속사업	이행률	40%
	○ 추진실적 : - - ○ 추진계획 : - 공사지속 추진(1차분)				

사업명 ^①	월림리 축구장 인조잔디 개보수사업	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	강봉찬 (728-3281)
사업개요 ^②	○ 위 치 : 제주시 한림읍 금능리 산17-5번지 일원 ○ 사 업 량 : 축구장(인조잔디) 1면 등 ○ 사업기간 : 2019. 7 ~ 2019. 12 ○ 총사업비 : 800,000(기금 240,000, 도 560,000)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	5%
	○ 추진실적 : - 월림리 축구장 현장 조사 등 - 체육시설확충 지원사업 국비 공모선정 ○ 추진계획 :				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	15%
	○ 추진실적 : - 체육시설확충 지원사업 교부결정 ○ 추진계획 : - 공사발주 및 공사계약·착공				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	30%
	○ 추진실적 : - 실시설계용역 추진 - 계약심사 및 일상감사 등 ○ 추진계획 : - 공사발주				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③	완료	이행률	100%
	○ 추진실적 : - 공사발주, 계약 및 착공 ○ 추진계획 : - 공사준공				

사업명 ^①	애월축구장 축구장 인조잔디 교체사업	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	강봉찬 (728-3281)
사업개요 ^②	○ 위 치 : 제주시 애월읍 고내리 1356번지 일원(고내 체육공원) ○ 사 업 량 : 축구장 1면(인조잔디 교체) 등 ○ 사업기간 : 2019. 7 ~ 2019. 12 ○ 총사업비 : 750,000(기금 225,000, 도 525,000)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	5%
	○ 추진실적 : - 애월 축구장 현장 조사 등 - 체육시설확충 지원사업 국비 공모선정 ○ 추진계획 :				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	15%
	○ 추진실적 : - 체육시설확충 지원사업 교부결정 ○ 추진계획 : - 공사발주및 공사계약·착공				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	30%
	○ 추진실적 : - 실시설계용역 완료 및 공사발주 ○ 추진계획 : - 실시설계용역 완료 및 공사발주				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③	완료	이행률	100%
	○ 추진실적 : - 공사계약 및 착공 ○ 추진계획 : - 공사준공				

사업명 ^①	사라봉축구장 축구장 인조잔디 교체사업	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	강봉찬 (728-3281)
사업개요 ^②	○ 위 치 : 제주시 건입동 553번지 일원 ○ 사 업 량 : 축구장 1면(인조잔디 교체) 등 ○ 사업기간 : 2019. 7 ~ 2019. 12 ○ 총사업비 : 1,000,000(기금 300,000, 도 700,000)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	5%
	○ 추진실적 : - 사라봉 축구장 현장 조사 등 - 체육시설확충 지원사업 국비 공모선정 ○ 추진계획 :				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	10%
	○ 추진실적 : - 체육시설확충 지원사업 교부결정 ○ 추진계획 : -				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	30%
	○ 추진실적 : - 실시설계용역 완료 및 공사발주 ○ 추진계획 : - 실시설계용역 완료 및 공사발주				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③	완료	이행률	100%
	○ 추진실적 : - 공사계약 및 착공 ○ 추진계획 : - 공사준공				

사업명 ^①	금악리 생활체육 야구장 조성사업	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	강봉찬 (728-3281)
사업개요 ^②	○ 위 치 : 제주시 한림읍 금악리 1926 ○ 사 업 량 : 야구장 1면 조성 ○ 사업기간 : 2019. 1 ~ 2020. 4 ○ 총사업비 : 1,800,000(균특 700,000, 도 1,100,000)				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	5%
	○ 추진실적 : - 실시설계용역 발주 및 계약·착공 ○ 추진계획 : - 실시설계용역 발주 및 계약·착공				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	15%
	○ 추진실적 : - 실시설계용역 완료 - 계약심사 및 일상감사 완료 ○ 추진계획 : - 실시설계용역 완료 - 계약심사 및 일상감사 완료				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	30%
	○ 추진실적 : - 공사발주 ○ 추진계획 : - 공사발주				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③	이월사업	이행률	50%
	○ 추진실적 : - 공사계약 및 착공 ○ 추진계획 : - 공사지속 추진				

사업명 ^①	제주국민체육센터 창호교체공사	담당부서	체육진흥과	담당자 (연락처)	김성영 (728-3461)
사업개요 ^②	○ 2002년도 개장 이후 노후 된 창호 및 유리공사로 빗물유입 및 부분 침수 등으로 시설이용에 막대한 지장을 초래하여 시민들에게 깨끗하고 쾌적한 환경제공 ○ 근 거 : 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제23조 ○ 사업기간 : 2019. 01. ~ 06. ○ 예산과목(통계목) : 시설비 ○ 기대효과 : 센터 전관 창호 및 유리교체공사로 깨끗하고 쾌적한 환경 제공				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	6.3%
	○ 추진실적 : -제주국민체육센터 창호교체공사 실시설계용역 -창호교체공사에 따른 전기보강공사 실시설계용역 ○ 추진계획 : - 실시설계 용역, 공사계약				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	완료	이행률	100%
	○ 추진실적 : -제주국민체육센터 창호교체공사 시행 -창호교체공사에 따른 전기보강공사 시행 ○ 추진계획 : -창호교체공사 완료				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	%
	○ 추진실적 : - - ○ 추진계획 : -				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	%
	○ 추진실적 : - - ○ 추진계획 : -				