

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	주민불편해소사업 (도로,배수로,인도 등)	담당부서	이도1동	담당자 (연락처)	안형민 (728-4473)
사업개요 ^②	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 이도1동 관내 ○ 사업량: 주민불편해소사업 1식 ○ 사업기간: 2024. 1월 ~ 12월 ○ 총사업비: 200,000천원 ○ 예산과목: 제주시이도1동, 일선자치역량강화, 산업육성 및 지역개발, 소규모주민숙원 및 지역개발사업, 시설비및부대비, 시설비 				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	8%
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 이도1동 관내 중앙로 등 일원 보행환경 개선공사(공량단가) 착공 - 이도1동 고전길 일원 미끄럼방지 포장공사 준공 - 2024년 이도1동 관내 도로안전시설물 관급자재 구입 완료 ○ 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> - 4월 중 추가 공사 발주 예정 				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	90%
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 이도1동 제이각쉼터 방법용 CCTV설치공사 준공 - 이도1동 관내 중앙로 등 일원 보행환경 개선공사(공량단가) 준공 - 이도1동 관내 보행환경개선공사(경관조명) 준공 ○ 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> - 3분기 추가 공사 발주 예정 				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	95%
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 이도1동 복지회관 누수보수공사 준공 ○ 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> - 4분기 이도1동 복지회관 화장실 보수공사 추진 				
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	

1억원이상 개별사업별 추진현황

사업명 ^①	이도1동 주민센터 등 관내 녹지공간 조성사업	담당부서	이도1동	담당자 (연락처)	안형민 (728-4473)
사업개요 ^②	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 이도1동 주민센터 등 관내 일원 ○ 사업 량: 녹지공간 조성 등 1식 ○ 사업기간: 2024. 1월 ~ 12월 ○ 총사업비: 100,000천원 ○ 예산과목: 제주시이도1동, 일선자치역량강화, 산업육성 및 지역개발, 소규모주민 숙원 및 지역개발사업, 시설비및부대비, 시설비 				
분기별 사업추진 내용					
1분기	< 3월말 기준 >	이행단계 ^③	추진중	이행률	80%
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 이도1동 관내 수국길 조성사업 준공 - 이도1동주민센터 청사 외벽 재도색 등 정비공사 ○ 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> - 4월 중 추가 공사 발주 예정 				
2분기	< 6월말 기준 >	이행단계 ^③	추진완료	이행률	100%
	<ul style="list-style-type: none"> - 이도1동 삼성쉼터 정비공사 준공 - 이도1동주민센터 청사 외벽 재도색 등 정비공사 준공 - 이도1동 일원 수목정비공사 준공 - 이도1동 복지회관 휴게실 조성공사 준공 				
3분기	< 9월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	%
4분기	< 12월말 기준 >	이행단계 ^③		이행률	%