


주 간 업 무 계 획

['21. 3. 8. ~ '21. 3. 14.]



제 주 시
(안 전 총 괄 과)



안 전 기 획 팀

□ 안전한 생활환경 조성사업 추진

○ 개 요

- 추진기간: 2021. 2월 ~ 4월
- 추진내용: 태양광 LED 노면등 설치
- 예 산 액: 414백만원(소방안전교부세 180, 자체재원 234)

○ 추진사항

- 읍면동 수요조사 완료: '21. 2. 19.
- 수요조사지 현장 확인 완료: '21. 3. 5.

○ 금주 추진계획

- 대상지 선정 및 관계부서 협의: 2021. 3. 12. 한

○ 향후계획

- 발주 및 완공: 2021. 3월 ~ 4월

재 난 관 리 팀

□ 2021년 재난안전상황실 시스템 보강 추진

○ 개 요

- 기 간 : 2021. 1월 ~ 3월
- 예 산 액 : 20백만원(재난관리기금-자산취득비)
- 대 상 : CCTV 실시간 영상전송 서버 교체
- 내 용 : CCTV 실시간 영상을 별도 프로그램 설치없이 재난 안전대책본부 홈페이지 및 모바일로 제공

○ 추진상황

- 2021. 2. 5. : 영상전송 서버 홈페이지 연계방법 협의(정보화지원과)
- 서버 규격 및 운영에 필요한 소프트웨어 사용권 구매 여부 조사
- 물품 견적 및 납품·설치조건 작성(~ 2021. 2. 26)

○ 금주 추진계획

- CCTV 실시간 영상전송서버 교체 계획 수립 및 발주

□ 코로나19 자가격리자 전담반 운영 추진

○ 개 요

- 추진기간 : 2020. 2. 20. ~ 상황종료시 까지
- 구 성 : 제주시 안전총괄과 및 6급·7급·8급 직원 대상(1,180명)
- 운영내용 : 자가격리자 생필품 전달, 모니터링 결과 수합 및 제출 (일 : 2회)

○ 추진상황

- 2021. 1. 21. : 자가격리자 모니터링 강화계획 수립 및 통보
- 2021. 2. 4. : 설 연휴 자가격리자 관리 강화계획 수립 및 통보
- 2021. 2. 10. ~ 2. 25 : 자가격리자 전담공무원 대상 교육 추진(62개 부서·1,065명)
- ※ 자가격리자 현황('21. 3. 4. 10시 기준) : 413명(누적 10,203명)

○ 금주 추진계획

- 자가격리자 생활불편(생필품 전달 등) 해소 및 모니터링(체온 등 증상 확인, 격리지 이탈여부 등) 등 관리강화
- 자가격리자 모니터링 강화(일 2회 유선확인) 및 불시 현장점검

□ 2021년 자연재난 대응 행동요령 작성 추진

○ 추진개요

- 추진기간 : 2021. 1월 ~ 3월
- 예 산 액 : 4,000천원(재난관리기금)
- 사 업 량 : 자연재난 대응 행동요령 220부
- 주요내용 : 자연재난 유형별 행동요령, 재해취약지역(시설), 비상연락망 현행화 등

○ 추진상황

- 2021. 1. 21. : 자연재난 대응 행동요령 작성을 위한 방재자료 현행화 요청
- 2021. 2. 3. : 방재자료 현행화 완료
- 2021. 2. 18. : 13개 협업기능 부서 임무 및 역할 재정비
- 2021. 2. 24. : 자연재난 대응 행동요령(안) 작성완료 및 전부서 의견조회

○ 금주 추진계획

- 2021. 3. 12. : 사업발주 및 계약추진

□ 폭염대비 저감시설(그늘막) 설치사업 추진

○ 추진개요

- 추진기간 : 2021. 3월 ~ 6월
- 예 산 액 : 42,000천원(시설비, 재난관리기금)
- 사 업 량 : 그늘막 설치 20개
- 주요내용 : 주요도로 횡단보도 및 교통섬 등 그늘막 설치

○ 추진상황

- 2021. 2. 17. : 그늘막 신규설치 수요조사 완료
- 2021. 2. 25. : 그늘막 신규설치 대상지 현장확인
- 2021. 2. 26. : 그늘막 설치관련 관계기관(부서) 검토요청

○ 금주 추진계획

- 2021. 3. 12. : 폭염대비 그늘막 설치계획 수립

복 구 지 원 팀

□ 자연재해위험개선지구 정비사업

지구명	사업량	사업비 (백만원) (이월포함)	사업기간	추진실적	추진계획	공정률
삼도2동	· 우수저류조(18,500m) · 배수관로 170m · 배수문 1개소 등	10,611	2019.1. ~ 2021.12.	· 가시설 천공 중 (538공/689공) · 시험발파계획서 관련 동부경찰서 화신(불해)	· 가시설 천공 (60공/689공) · 배수문(관급 발주) · 우수저류조(관급) 계약상업위원회 개최 (3/11,목)	(시공중) 21%
북촌해동	· 저류지 확장 2개소 · 배수관로 162m	4,414	2019.1. ~ 2022.12.	· 정비사업 개찰 완료 (3/4)	· 계약및선금신청 · 관급자재 구입 요청(선고지)	(착공전) -
월정	· 우수관로 정비 561m	1,077	2020.1. ~ 2021.12.	· 공사 계약 및 선금 신청 · 지적분할측량 실시	· 정비사업 착공 · 감정평가 의뢰	(착공전) -

□ 종달 풍수해위험생활권 종합정비사업

○ 사업개요

- 사업량 : 배수펌프장 400m³/min, 우·오수관로 3.5km, 방조제 정비 등
 - 사업비 : 20,000백만원(국비 50%), 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2023. 12월
 - 용역기간 : 2020. 5. 14 ~ 2021. 6. 20.(도급사:주한국종합기술 대표 이상민)
 - 설계용역 : 계약금액 [전체분] 911백만원 (금차분 112백만원)
- ※ 예산액(백만원) : 8,800 / 원인행위 : 112 / 지출액 : 78 / 잔액 : 8,722

○ 추진실적

- 기본설계에 따른 주민의견[비대면] 수렴(10/29~11/8), 수렴완료('20.12.22)
- 실시설계 용역(2차분) 계약 및 착수(1/22) 111,680천원
- 사전설계 심의 관련 행안부 협의 완료(2021.1.29.금)
- 소규모 환경영향평가 용역 개찰 완료(2021.3.4.목)

○ 금주 추진계획

- 펌프장 관련 공법 및 자재 선정위원회 자료 준비
(기술제안서 작성지침, 평가기준 작성)

□ 우수저류지 설치사업

지구명	사업량	사업비 (백만원) (이월포함)	사업기간	추진실적	추진계획	공정률
와홀1	·우수저류지 1개소 ·유입출관로 1.37km ·부대시설 1식	1,000	2021.1. ~ 2023.12.	·계약심의 완료 ('21. 2. 17.) ·건설기술심의 결과 통보('21. 3. 4.) -조건부 채택	기본 및 실시설계 용역 발주	-
와홀2	·우수저류지 1개소 ·유입관로 400m ·부대시설 1식	1,000	2021.1. ~ 2023.12.	·계약심의 완료 ('21. 2. 17.) ·건설기술심의 결과 통보('21. 3. 4.) -조건부 채택	기본 및 실시설계 용역 발주	-

하 천 관 리 팀

□ 지방하천 정비사업

하천명	사업량	사업비 (백만원) (이월포함)	사업기간	추진실적	추진계획	공정률
천미천	(전체분)호안정비 L=5,720m 교량가설 3개소 (1차분) 교량가설 2개소 (3차분) 호안정비 L=2,335m	(전체분) 21,564 (3차분) 3,347	(전체분) '18.7.30.~ '22.5.31. (3차분) '20.2.28.~ '21.5.28.	전석쌓기, 터파기 및 기초 작업	전석쌓기, 터파기 및 기초 작업	43%
병문천	복개구조물 철거 L=132m	17,105 (도급14,300 관급2,805)	'16.12.26. ~ '21.2.28.	보도정비 도로재포장	개거부 하상작업 가로등 시설	98%
옹포천	하천정비 L=2.5km (축제 및 보축 3,708m 교량재가설 11개소)	(전체분) 10,863 (1차분) 3,116	(전체분) '19.7.24.~ '22.7.23. (1차분) '19.7.~'20.7	명월2세월교량 철근배근 및 검측, 전석쌓기(계속)	명월2세월교량 철근배근 및 검측, 전석쌓기(계속)	36%
한림천	하천정비 (축제 및 보축 1.78km, 교량재가설 3개소)	9,436	2020.~ 2023.	감정평가 결과에 따른 보상 공고 등	감정평가 결과에 따른 보상 공고 등	0%
문수천	호안정비 L=713m (전석쌓기2,243㎡, 교량가설 3개소)	1,408 (도급 1,142 관급 266)	'21.7.6.~ '21.8.29.	교량 철근배근 및 검측, 기초타설, 전석쌓기 등	동명1교량 터파기(암) 검측 및 기초 준비	48%
한천 (오라지구)	호안정비 L=715m (전석쌓기 5,699㎡, 밀다짐공 218m)	1,258 (도급 1,112 관급 146)	'20.6.18.~ '21.4.13.	전석쌓기 (우안1~4구간)	천단 거푸집 및 콘크리트 타설 (좌안1구간)	80%
토천	교량 재가설 (B=7.8m,L=14m)	524 (도급 443, 관급 81)	'20.8.19.~ '21.4.19.	흙깎기, 전석쌓기 미진동암파쇄 (좌3, C-TYPE)	전석쌓기 (좌3, C-TYPE) 흙깎기 (좌4, B-TYPE)	12%

□ 금성지구(금성천) 우수저류시설 시설사업

○ 사업개요

- 사업명 : 금성지구(금성천) 우수저류지 시설사업
- 사업량 : 저류지 1개소(저류용량 195,000m³)
- 사업기간 : '20. 6. 30. ~ '21. 10. 29.
- 사업비 : 총 8,200백만원(도급 7,388, 관급 812)
- 시공업체 : 청솔종합건설(주)

○ 추진상황 : 계약('20. 6. 26.) 및 착공('20. 6. 30.), 공정률 6%

○ 지난주 추진실적 : 분뇨(슬러지) 처리완료, 지장물 석면 철거 완료

○ 금주 추진계획 : 문화재 시굴조사 추진

□ 한천 자연재해위험개선지구 정비사업

○ 사업개요

- 사업명 : 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역
- 사업량 : 기본 및 실시설계용역
- 사업기간 : '20. 5. 13. ~ '21. 5. 12.(용역 일시중지)
- 용역비 : 총 971백만원
- 용역업체 : 동부엔지니어링(주)

○ 추진상황 : 계약('20. 5. 12.) 및 착공('20. 5. 13.), 용역 일시중지('20. 12. 4.)

안 전 관 리 팀

□ 광령리 자연재해위험개선지구 정비사업

○ 사업개요

- 위치 : 제주시 애월읍 광령리 1476번지 일원
- 사업량 : 세천정비 L=735m, 배수로 설치 L=1,616m
- 사업비 : 4,269백만원
- 사업기간 : '20. 1월 ~ '21. 12월

○ 추진사항

- 사전설계검토 및 계약심사, 일상감사 완료
- 편입토지 보상비 책정 완료 및 협의 서류 접수

○ 향후계획

- 편입토지 보상 협의 진행
- 공사 발주(3.8.)

□ 소하천 정비사업

하천명	사업량	사업비 (백만원) (이월포함)	사업기간	추진실적	추진계획	공정률
죽성내지류1 (2차분)	전석쌓기 793㎡, BOX암거 설치 67m, 교량1개소 설치	888	‘20.8.24~’2 1.6.23.	BOX암거(4.0X3.0) 암 파쇄 및 터파기 L=67m	BOX암거(4.0X3.0) 구간 버림콘크리트 타설 BOX암거(4.0X3.0) 철근가공 및 배근	30%
죽성내지류1 (3차분)	전석쌓기 793㎡, 교량1개소 설치	345	‘21.1.20.~’ 21.11.15.	임목제거	임목파쇄	5%
박하운내 (2차분)	전석쌓기 955㎡, 교량정비 1개소	347	‘21.1.21.~’ 21.11.16.	가도설치 토천부 구간 전석쌓기 131㎡	토천부 구간 전석쌓기 131㎡	10%
거제비내	하천정비 L=280m 교량설치 1개소	1,000	‘21.1.13. ~’21.12.31	분할측량	설계도서 작성	-
물보린내	하천정비 L=1.5km 교량설치 3개소	1,200	‘21.1.13. ~’23.	현장조사 및 측량	현장조사 및 측량	-
병문천지류 2	하천정비 L=2.71km 교량가설 4개소	1,930	‘21. 2. ~ ’22. 5.	착공	현황측량	-
소하천(앞내 창) 교량 보수·보강 공사	교량보수보강 1식	70	‘21.2.2. ~ 21.’5.2.	공사 착공 (‘21. 2. 2.)	교량 보수·보강 시행	20%

□ 소규모 공공시설(노형1세천) 정비사업 실시설계용역

○ 사업개요

- 위 치 : 제주시 노형동 2133-1번지 일원
- 사 업 량 : 소규모 위험시설정비 실시설계 1식
- 사 업 비 : 22백만원
- 사업기간 : ‘21. 1. 19. ~ ‘21. 3. 19.

○ 추진사항

- 실시설계 용역 착수(‘21. 1. 19.)
- 주민설명회 개최(‘21. 2. 25.)

○ 향후계획

- 토지 분할 측량

민 방 위 팀

□ 2021년 민방위 시범마을 운영계획

○ 개 요

- 공모기간 : 2021. 3. 8.(월) ~ 4. 7.(수)
- 선정 마을 수 : 2개 마을(읍·면 지역 1, 동지역 1)
- 읍·면 : 리 및 자연마을 단위
- 동 : 대규모 아파트단지, 자연마을, 면·통 단위
- 사업비 : 10,000천원(공모 신청별 5,000천원)
- 훈련경비는 예산액의 30% 이내 및 자부담 없음
- 필수 장비 구입 : 전자메가폰, 지휘용앰프, 응급처치세트 등

○ 금주 추진계획

- 민방위 시범마을 운영계획 수립 및 공모

□ 코로나 대응, 2021년 민방위 사이버교육 운영 추진

○ 개 요

- 배 경 : 코로나19 확산에 따라 2021년도 민방위 교육·훈련을 사이버교육으로 운영
- 교육대상 : 민방위 대원 및 대장
- 교육기간 : 상반기 3개월 / 하반기 1.5개월 2회
 - 본교육(3개월) : '21. 4. 12. ~ 7. 12.
 - 보충교육(3개월) : 1차 8. 15.~9. 30. / 2차 10. 15.~11. 30.
- 교육방법 : PC·모바일을 통한 온라인 교육(1시간)

○ 지금까지 추진실적

- 민방위 사이버교육 운영 계획수립 및 행안부 사전검토 승인

○ 금주 추진계획

- 사이버교육 전문 운영 업체 선정 및 계약

산업안전보건팀

□ 시 산하 사업장 안전·보건 상시점검

○ 개요

- 대상 : 시 산하 사업장 및 68개 전부서
- 기간 : 2021. 1. 4. ~ 12. 31.
- 점검반 : 안전관리자 외 1명

○ 주요내용

- 부서 안전보건담당자 업무지도, 근로자 안전보건교육
- 유해·위험 기계·기구 및 작업환경 점검
- 아차사고 사례 발굴 및 잠재적 위험요소 제거 등

○ 추진상황

- 상하수도과 하수도생활민원처리 안전보건점검(2. 19.)

○ 추진계획

- 아라동 안전보건 담당자 업무지도 및 점검 : '21. 3. 11.(목)