

체 육 진 흥 과

□ 제58회 제주특별자치도민체육대회 참가 준비

- 대회 일자 : 4. 19. ~ 21. <3일간>
- 대회 장소 : 서귀포시 일원(주경기장-강창학종합경기장)
- 주 최 : 제주특별자치도·제주특별자치도체육회 등
- 주 관 : 서귀포시·서귀포시체육회 등
- 참가 신청기간
 - 2. 23. ~ 3. 5. : 일반부(읍·면·동 대항, 동호인 대항)
 - 3. 6. ~ 15. : 12세이하부, 15세이하부, 18세이하부(학교대항)
 - ※ 수정기간: 3. 18.(월) ~ 3. 22.(금) 12:00까지

○ 읍·면·동 선수단 참가인원 : 26개 읍·면·동, 12개 종목, 1,931명

구분	종별	부별	종목
정식	일반부	읍·면·동 대항(10)	배구, 배드민턴, 볼링, 수영, 씨름, 야구소프트볼, 육상, 축구, 탁구, 테니스
민속	읍·면·동 대항(2)		줄다리기, 줄넘기

○ 금주 추진계획

STEP 1 읍면동별 재배정 수요조사 및 도민체전 입장식 계획 검토

- ① 읍면동별 선수단 버스 수송 비용 재배정 수요조사
- ② 도 체육회 도민체전 입장식 계획 검토(~ 3. 26.)

○ 향후 추진계획

STPE 2 제주시 도민체전 참가계획 수립

STPE 3 읍면동별 선수단 버스 및 식권 지원 등 도민체전 준비 철저

□ 2024년 상반기 뮤직(Music) 복싱교실 프로그램 운영

○ 개 요

- 운영기간 : 2. 1. ~ 6월 말
- 장 소 : 종합경기장 내 복싱장

○ 운영계획 : 평일 운영

구 분	운영시간	인원	내 용
1타임	19:00 ~20:00	25명	음악을 통한 기초복싱, 유산소,줄넘기, 10분 운동법 등 ※ 주말, 공휴일 제외
2타임	20:00~21:00	25명	

※ 신청자 수가 많아 추가로 강좌 개설하여 복싱교실 2타임으로 운영

□ 「제주시 파크골프장(3개소) 민간위탁」 추진

○ 개 요

- 위 치 : 제주시 회천동 3-26번지, 제주시 오등동 1834-9번지,
구좌읍 상도리 202번지
- 사업기간 : 21. 1. ~ 24. 6.
- 사 업 량 : 파크골프장 18홀 추가조성(회천동), 파크골프장 18홀 및
편의시설 조성(오등동, 상도리)

○ 추진상황

- '23. 11. : 민간위탁사무 심의위원회 심의
- '24. 2. : 도 체육진흥과와 민간위탁 도의회 동의(안) 협의

○ 금주 추진계획

- '24. 3. : 도의회와 민간위탁 방법(수의계약,공개모집)에 대한 협의

○ 향후 추진계획

- '24. 4. : 민간위탁사무 심의위원회 심의(공모→수의로 모집방법 변경 시)

- '24. 5. : 민간위탁 도의회 동의(안) 제출

□ 공공체육시설 유지관리 사업 추진

○ 사업기간: 년중

○ 내 용: 소방안전관리, 승강기 유지보수, 지하수 사후관리

○ 추진상황

- 23. 12. 29: 업무대행 계약 체결

사업명	사업개요 및 추진상황	금주 추진계획
종합경기장 내 소방안전관리 업무대행 용역	<ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 제주 종합경기장 일원 - 총사업비 : 20백만원 - 사업내용 : 종합경기장 내 8개소 체육시설 소방안전 관리 업무 대행 (종합정밀 점검, 작동기능점검 미포함) 	- 매월 1회 점검 실시
사라봉다목적 체육관 등 4개소 소방안전관리 업무대행 용역	<ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 사라봉다목적체육관, 삼양다목적체육관, 삼양게이트볼장, 외도수영장 - 총사업비 : 13백만원 - 사업내용 : 사라봉다목적체육관 등 4개소 체육시설 소방 안전관리업무 대행 (종합정밀점검, 작동기능점검 포함) 	- 매월 1회 점검 실시
종합경기장 승강기 유지보수 용역	<ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 제주종합경기장 일원 - 총사업비 : 15백만원 - 사업내용 : 종합경기장 내 승강기(휠체어리프트 포함) 10기 유지보수 용역 	- 매월 1회 점검 실시
사라봉다목적 체육관 승강기 유지보수 용역	<ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 사라봉다목적체육관 일원 - 총사업비 : 2백만원 - 사업내용 : 승강기 1기 유지관리 용역 	- 매월 1회 점검 실시
종합경기장 지하수 사후관리 용역	<ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 종합경기장 수영장 동측 - 총사업비 : 1백만원 - 사업내용 : 지하수 1개호공 사후관리 용역 	<ul style="list-style-type: none"> - 매월 1회 점검 실시 - 수질검사 2회 실시

□ 파크골프장 조성사업 추진

사업명	사업개요 및 추진상황	금주 추진계획
회 파크골프장 조성사업	<p>[사업개요] (위 치) 제주시 회천동 3-26번지 (사 업 비) 39.5억원 (사업기간) '21. 1. ~ '24. 6 (사 업 량) 파크골프장 18홀 추가 조성 (기존 18홀 → 36홀) 주차장조성 160면, 이동식화장실 1개</p> <p>[추진상황] ·('22. 4.) 기본계획 및 실시설계 용역 착수 ·('22. 5.) 소규모 환경영향평가 용역 착수 ·('22. 6.) 초지전용 추진 ·('22. 8.) 토지교환 계약 체결 (도 ↔ JDC) 및 소유권 이전 완료 ·('22. 10.~12월) 공유재산심의 및 관리계획 의결 ·('23. 1.) 환경영향평가 협의 완료 ·('23. 2.) 사업 설계 최종안 관련 파크골프협회 등 의견 청취 ·('23. 2.) 소규모 환경영향평가 용역 완료 ·('23. 4.) 계약심사 및 일상감사 이행 ·('23. 5.) 기본 및 실시설계 용역 완료 ·('23. 6.) 공사 발주 및 입찰공고(낙찰자 : ㈜이레녹화) ·('23. 7.) 문화재지표조사 완료 ·('23. 8.) 재해예방 기술지도 계약 체결 ·('23. 11.) 경계복원 측량, 토목, 전기공사 발주 ·('23. 12.) 편의시설 토목공사 일상감사 및 계약심사 이행</p> <p>[향후계획] ·('23. 7. 7 ~ '24. 6월) 조경 공사 추진(8월 개장 예정) ·('23.12 ~ '24. 6.) 토목, 전기공사 추진</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 파크골프장 조경공사 · 경계석설치 및 블록포장 · 공정률(65%) - 파크골프장 전기공사 · 가로등 기초 매설 · 공정률(45%) - 주차장 토목공사 · 우수관설치 및 오수처리 시설 설치 · 공정률(35%) - 주차장 전기공사 · 전기관로 매설 · 공정률(15%)
아 파크골프장 조성사업	<p>[사업개요] (위 치) 제주시 오등동 1834-94번지 (사 업 비) 6.8억원 (사업기간) '21. 6. ~ '24. 4. (사 업 량) 파크골프장 18홀 조성 및 편의시설 조성</p> <p>[추진상황] ·('21. 6.) 21년 1회 추경 100백만원 예산확보 ·('22. 9.) - 사업 대상지 선정 관련 전문가 및 아라동 파크골프 동호회 간담회 실시 - 환경단체 자문 요청 (의견: 사업 부적절)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 건축공사 · 1층 골조 및 철골공사 추진 · 공정률(25%)

사업명	사업개요 및 추진상황	금주 추진계획
	·('22. 12.) 오등동 부지 현장 확인 ·('23. 1.) 관련부서 사전검토 의견 요청 ·('23. 2.) 공유재산심의회 심의 상정 *공유재산 심의 결과 : 재검토 ·('23. 2.) 사업 대상지 선정 관련 주민설명회 실시 ·('23. 3.) 실시설계용역 완료 ·('23. 5.) 공유재산심의회 재심의(대상지변경) ·('23. 7.) - 주민설명회 개최 - 하천 점용 완료 - 토목 공사 발주 및 입찰(낙찰자 : 강산토건(주)) ·('23. 8.) 편의시설 조성 실시설계 용역 및 전기공사 발주 ·('23. 8. ~ 11월) 파크골프장 조성 완료 ·('23. 11.) - 토목·전기, 조경공사 준공 및 건축공사 실시설계 완료 - 편의시설 조성 건축공사 발주(낙찰자 : ㈜가인종합건설) ·('24. 2.) 시설개선공사 준공 [향후계획] ·('23. 12. ~ '24. 4.) 건축공사 추진(6월 개장 예정)	
구좌읍(상도리) 파크골프장 조성 사업	[사업개요] (위 치) 구좌읍 상도리 202번지 (사 업 비) 20.7억원 (사업기간) '20. 1. ~ '24. 6. (사 업 량) 파크골프장 18홀 조성 [추진상황] ·('20. 1. ~ 7월) 실시설계용역 완료 ·('21. 2. ~ 8월) 재해영향평가 완료 ·('21. 2. ~ '22. 3.) 소규모환경영향평가 완료 ·('22. 12.) 계약심사 및 일상감사 이행 ·('23. 1.) 산지전용 협의 추진 * 산지전용 협의 보완요청 ·('23. 2.) 사업 설계 최종안 관련 파크골프협회 의견 청취 ·('23. 2.) 산지전용 협의 보완에 따른 산림조사 ·('23. 2.) 환경 단체 의견 요청(의견: 철저한 관리 권고) ·('23. 3.) 본 공사 발주 및 입찰공고 * 낙찰자 : 에이스종합조경(주) ·('23. 5.) 주민설명회 개최 ·('23. 9.) 경계측량(상도리 210번지 인근) ·('23. 11.) 사토(모래) 반출 수요 조사 ·('23. 12.) 사토(모래) 반출 ·('24. 3.) 1차분 공사 준공 [향후계획] ·('24. 3. ~ 5월.) 2차분 추진 및 전체분 준공 - 잔디 식재, 8월 개장 예정	- 1차분 준공 - 2차분 계약 체결 및 착공(잔디식재) - 공정률(85%)
미 리 내	[사업개요]	- 현장측량 실시 및

사업명	사업개요 및 추진상황	금주 추진계획
파크골프장 조성 사업	(위 치) 노형동 1887 (사 업 비) 3억원 (사업기간) '23. 11. ~ '24. 6. (사 업 량) 파크골프장 18홀 조성 [추진상황] ·('23. 11) 공원조성계획 수립완료 ·('23. 12) 실시설계용역완료 ·('24. 2) 공사발주(낙찰자 : (주)에스지아큐먼) [향후계획] ·('24. 4. 24.) 공사준공(8월 개장 예정)	자재준비 - 공정률(0%)

□ 공공체육시설 개보수사업 추진

사업명	사업개요 및 추진상황	금주 추진계획
전 천 후 게이트볼장 개선 사업	[사업개요] (위 치) 제주시 삼양일동 745, 삼양전천후게이트볼장, 제주시 한경면 청수리 3273-2 (사 업 비) 573백만원 (사업기간) '23. 6. ~ '24. 1. (사 업 량) - 조도개선 냉난방기 설치, BF설계 등 1식(삼양 게이트볼장) - 풋살장 조성 1식(산양 게이트볼장) [추진상황] ·('22. 10.) 게이트볼장 실태조사 및 타시설 변경 수요조사 * 이용실태 조사 결과 총 124개소 조사 완료(미사용 33, 변경희망 11) ·('23. 3.) 타 시설 변경 희망 게이트볼장 현장조사 ·('23. 6.) - 삼양 전천후게이트볼장 현장확인 및 협의 - 서부지역 전천후게이트볼장 타시설 변경 희망 수요조사 ※ 수요조사 결과 : 신청 미접수 ·('23. 8.) - 삼양 전천후게이트볼장 전기 및 방수공사 준공 - 산양 노천 게이트볼장 시설 개선 관련 협의(산양리장, '23.8.31.) ·('23. 9. ~ 10월) - 산양 게이트볼장 시설 개선 사업 관련 의견 회신(산양리장) ·('23. 10.) - 삼양 게이트볼장 시설 개선 사업 관련 민원에 따른 협의 - 게이트볼장 시설개선 사업 실시설계 용역 완료	- 산양 풋살장 그물망웬스 설치공사 · 기초콘크리트 타설 · 공정률(5%)

사업명	사업개요 및 추진상황	금주 추진계획
	·('23. 11.) 시설 개선 공사 추진(삼양, 한경) ·('23. 11.) 산양리 그물망헨스 구조 계산 용역 완료 ·('23. 12.) 산양리 조명시설 및 대지조성 공사완료 ·('24. 1.) 삼양 전천후게이트볼장 시설 개선 공사 준공 ·('24. 2) 공사발주(낙찰자 : ㈜청솔건설) [향후계획] ·('24 2. ~ 5월) 산양그물망헨스 설치 공사 추진	
회 천 축 구 장 조명타워 설치 사업	[사업개요] (위 치) 제주시 회천동 3-21번지 (사 업 비) 120백만원 (사업기간) '24. 1. ~ 6월 (사 업 량) 회천 축구장 조명타워 설치(애향운동장 → 회천 축구장) [추진상황] ·('23. 11.) 설계 및 경관심의 완료 ·('23. 12.) 회천 축구장 조명타워 설치공사 착공 ※ 파크골프장 간섭으로 휴장 기간(3.1. ~ 5.31.) 내 공사 추진 [향후계획] ·('24. 3. ~ 5월) 회천 축구장 조명타워 설치 공사 추진 (애향운동장 → 제주생활체육공원)	- 조명타워 기초 타설 위치 선정 및 실시

☐ 생활밀착형 국민체육센터 건립사업 추진

사업명	추진상황 및 향후계획	금주 추진계획
애월 생활SOC 복합화사업	[사업개요] (위 치) 애월읍 애월리 1423-1번지 (사 업 비) 210억원 (사업기간) ' 20. 1. ~ ' 25. 6. (사 업 량) 생활SOC 복합화사업 1식 [추진상황] ·('19. 9.) 복합화사업 선정 ·('20. 10.) 2020년도 3차 지방재정계획 심의(투자심사) 조건부 승인 ·('21. 12.) 공유재산관리계획 의회 의결, 공공건축심의위원회 심의 완료 ·('22. 5.) 실시설계 용역 착수 ·('22. 6.) 주민설명회 개최 ·('22. 9) 농협 측과 설계 기본계획안 최종 협의 완료 ·('22. 11.) 중간 공정보고회 개최, 설계VE용역 착수 ·('23. 1.) 설계VE용역 완료 ·('23. 2.) 계약심의위원회 심의. 일상감사 ·('23. 3.) 실시설계 용역 완료 ·('23. 3.) 계약심사(전기, 소방, 통신) ·('23. 3.) 건축공사 발주 및 입찰(낙찰자 : 지평건설(주)) ·('23. 4.) - 건축상주감리 계약심사 - 건축상주감리 용역 및 전기, 통신, 소방공사 발주	- 건축공사 · 지하층 골조공사 추진 · 공정률(28%) - 전기공사 · 지하층 벽체 배관 · 공정률(13%) - 통신공사 · 1층 바닥 배관 준비 · 공정률(10%) - 소방공사 · 지하 1층 슬라브 배관공사 · 공정률(3%)

사업명	추진상황 및 향후계획	금주 추진계획
	<ul style="list-style-type: none"> - 공용건축물 착공 협의 ·('23. 5.) 경계복원 측량 실시 ·('23. 6.) 안전관리계획, 품질시험계획 승인 ·('23. 7.) BF예비인증 심의위원회 개최 ·('23. 10.) BF 본인증 용역 추진(~'25. 8. 14.) <p>[향후계획]</p> <ul style="list-style-type: none"> ·('23. 4. ~ '25. 6.) 본 공사 추진 및 준공 	
삼양반다비 체육센터 건설사업	<p>[사업개요]</p> <p>(위 치) 삼양일동 778번지 일원 (사 업 비) 143억원 (사업기간) '20. 1. ~ '25. 1. (사 업 량) 장애인형 국민체육센터 신축 1식</p> <p>[추진상황]</p> <ul style="list-style-type: none"> ·('19. 9.) 장애인형 국민체육센터 공모사업 선정 ·('20. 2.) 사업대상지 변경(삼양동 주민 의견 반영) <ul style="list-style-type: none"> ▶ 삼양해수욕장 앞 공영주차장 부지 → 삼양체육시설(축구장) 인접필지 ·('20. 10.) 지방재정투자심사 등 행정절차 완료 ·('21. 9.) 토지보상협의 및 공유재산심의(위치변경) 완료 ·('21. 11.) 공유재산관리계획 변경 의회의결 ·('22. 4.~'23. 3.) 실시설계 용역 추진 ·('23. 2.) 계약심의위원회 심의, 계약심사, 일상감사 ·('23. 2.) 공유재산심의회 심의 안건 상정 ·('23. 3.) <ul style="list-style-type: none"> - 일상감사 및 계약심사(전기, 소방) - 총사업비 변경 사전심의(결과: 적정) - 건축공사 발주 및 입찰 ·('23. 4.) <ul style="list-style-type: none"> - 건축상주감리 용역 계약 심사 및 발주 - 소규모 재해영향평가 협의 완료 - 전기, 통신, 소방공사 발주 및 입찰 ·('23. 5.) 경계복원 측량 실시 ·('23. 6.) 안전관리계획 승인 ·('23. 7.) 공용건축물 착공신고 협의 ·('23. 9.) <ul style="list-style-type: none"> - 전기, 통신, 소방 공사 감리 용역 추진 - 안전시설(금속) 공사 준공 ·('23. 10.) 제주 여성친화적 도시기반 조성을 위한 공공시설물 컨설팅 협의 ·('23. 11.) 소규모재해영향평가(변경이행계획) 용역 발주 ·('23. 12.) 삼양 반다비 진입로확장공사 발주 및 착공 ·('24. 1.) 주차장 조성 위한 토지매입 ·('24. 1.) 도시계획심의 및 재해영향평가 용역 발주 ·('24. 2.) 삼양 반다비 진입로확장공사 준공 ·('24. 2.) 삼양 운동장 인근 편의시설 확충 실시설계 용역 착수 	<ul style="list-style-type: none"> - 1층 골조 공사 중 - 공정률(32%)

사업명	추진상황 및 향후계획	금주 추진계획
	<p>[향후계획]</p> <p>·('23. 5. ~ '25. 1.) 본 공사 추진 및 준공</p> <p>·('23. 8. ~ '25. 3.) BF본인증 용역 추진 및 완료</p>	

☐ **제주국민체육센터 상설스포츠교실 프로그램 운영**

- 운영기간 : '24. 2. ~ 11월
- 운영대상 : 일반시민(어린이, 청소년, 성인 등)
- 운영시간 : 주 4일(월, 수, 목, 금)

구분	프로그램	시 간	인 원	비 고
1	줌 바	10:30 ~ 11:30	20명	
2	에어로빅	14:30 ~ 15:30	20명	
3	요가	17:00 ~ 18:00	20명	
○ 향후계획	에어로빅	19:20 ~ 20:20	20명	

- 상설스포츠교실 프로그램 홍보 및 지속운영

☐ **제주국민체육센터 3월 수영교실 프로그램 운영**

- 운영기간 : '24. 3. 4. ~ 29.
- 운영대상 : 일반시민(어린이, 성인 등)
- 운영시간 : 주 4일(월, 수, 목, 금)

구분	프로그램	시간	인 원	비 고
1	어린이반 수영	16:00 ~ 17:00	25명	초등1~6학년
2	어린이반 수영	17:00 ~ 18:00	25명	초등1~6학년
3	성인반 수영	18:00 ~ 19:00	25명	
4	성인반 수영	19:00 ~ 20:00	25명	

○ **향후계획**

- '24. 4월 : 제주국민체육센터 4월 수영교실 프로그램 운영예정

☐ **애월 국민체육센터 생활체육 프로그램 운영**

- 운영기간 : '24. 3. ~ 12월
- 운영대상 : 일반시민(어린이, 청소년, 성인 등)
- 운영시간 : 주 4일(월, 수, 목, 금)

구분	프로그램	시 간	인원	비 고
1	성인반 수영교실(기초)	06:30 ~ 07:30	20명	성인
2	어린이반 수영교실(기초)	16:30 ~ 17:30	15명	초등학교 3~6학년
3	아쿠아로빅 교실	14:30 ~ 15:30	제한없음	일반시민