

체 육 진 흥 과

□ 2023년도 전지훈련 유치현황

구 분	종목 수	팀 수	유치 인원 수(명)
연간 유치 현황 (2023. 1월 ~ 현재)	24	2,028	23,538
현재 훈련 현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부산체육중 근대3종 선수단 <ul style="list-style-type: none"> - 훈련기간: 2023. 7. 18. ~ 23. 7. 24 - 훈련장소: 종합경기장 주경기장 - 인 원: 총 15(선수 13, 지도자 2) ○ 대한수영연맹 국가대표 다이빙 중등, 고등선수단(상비군) <ul style="list-style-type: none"> - 훈련기간: 2023. 7. 25. ~ 23. 8. 7 - 훈련장소: 실내수영장(다이빙장) - 인 원: 총 30(선수 27, 지도자 3) ○ 완도군청 역도 선수단 <ul style="list-style-type: none"> - 훈련기간: 2023. 7. 30. ~ 23. 8. 12 - 훈련장소: 제주도체육회 역도장 - 인 원: 총 5(선수 4, 지도자 1) 		
훈련 예정 현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 김해시도시개발공사 육상 선수단 <ul style="list-style-type: none"> - 훈련기간: 2023. 8. 3. ~ 23. 8. 17 - 훈련장소: 종합경기장 주경기장 - 인 원: 총 5(선수 3, 지도자 2) 		

□ 공공체육시설 보수 사업 추진

사업명	사업개요 및 추진상황	추진계획
외도수영장 보일러 및 기계설비 보강 공사	<ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 외도내수영장(조공포길 7) - 총사업비 : 50백만원 - 사업기간 : '23. 7. ~ '23. 8. - 사업내용 : 외도수영장 보일러 1기(0.5톤) 추가 설치 및 기계설비 교체 보강 - 추진상황 : ('23.6월) 보일러 및 기계설비 보강 공사 설계 검토 ('23.7.21) 보일러 및 기계설비 보강 공사 계약 체결 및 착공 - 향후계획 : ('23.8월) 공사 준공 	<ul style="list-style-type: none"> - ('23.7.24~7.30) 자재반입 및 기 계설비 철거 준비
종합경기장 주경 기장 전기 분전반 개선 설치 공사	<ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 종합경기장 주경기장(서광로2길 24) - 총사업비 : 18백만원 - 사업기간 : '23. 7. ~ '23. 8. - 사업내용 : 종합경기장 주경기장 변전실 내 및 운영실 분전반 개선 설치 공사 - 추진상황 : ('23.6월) 분전반 개선 설치 공사 설계 검토 ('23.7.10) 분전반 개선 설치 공사 계약 체결 및 착공 - 향후계획 : ('23.8월) 공사 준공 	<ul style="list-style-type: none"> - ('23.7.24~7.30) 주경기장 변전실 분전반 선로 개선 공사

□ 공공체육시설 유지관리 사업 추진

사업명	사업개요 및 추진상황	추진계획
제주종합경기장 지하수 이용허가 연장을 위한 지하수 영향조사 용역	<ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 제주시 오라일동 1111번지 (수영장 옆 지하수 호공) - 총사업비 : 30백만원 - 사업기간 : '23. 5. 9. ~ '23. 8. 6. - 사업내용 : 지하수(1공) 영향조사 용역 1식 - 추진상황 : ('23.5.) 용역 설계 검토 - 향후계획 : ('23.5.~8.) 지하수 영향조사 실시 및 보고서 작성 	<ul style="list-style-type: none"> - ('23.7.24~7.30) 지하수 영향조사서 검토 완료 및 자료 유인
종합경기장 등 11개소 방역(소독) 용역	<ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 주경기장 등 11개소 공공체육시설 - 총사업비 : 8백만원 - 사업기간 : '23. 3. 1. ~ '23. 12. 31. - 사업내용 : 종합경기장 주경기장 등 11개소 방역(소독) 용역 시행 - 추진상황 : ('23.2.) 용역 계약 체결 ('23.3월, 5월) 방역소독 2회 실시 완료 - 향후계획 : ('23.7월) 3회차 방역 실시 	<ul style="list-style-type: none"> - ('23.3.월 ~ 12월) 방역(소독)시행 - 총3회 실시예정 (7월, 9월, 12월)
종합경기장 내 소방안전관리 업무대행 용역	<ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 제주종합경기장 일원(서광로2길 24) - 총사업비 : 20백만원 - 사업기간 : '23. 1. 1. ~ '23. 12. 31. - 사업내용 : 종합경기장 내 8개소 체육시설 소방안전관리 업무 대행(종합정밀점검, 작동기능점검 미포함) - 추진상황 : ('22.12.) 업무대행 계약 체결 	<ul style="list-style-type: none"> - 매월 1회 점검 실시
사라봉다목적체육관 등 4개소 소방안전관리 업무대행 용역	<ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 사라봉다목적체육관, 삼양다목적체육관, 삼양게이트볼장, 외도수영장 - 총사업비 : 11백만원 - 사업기간 : '23. 1. 1. ~ '23. 12. 31. - 사업내용 : 사라봉다목적체육관 등 4개소 체육시설 소방안전관리 업무 대행(종합정밀점검, 작동기능점검 포함) - 추진상황 : ('22.12.) 업무대행 계약 체결 	<ul style="list-style-type: none"> - 매월 1회 점검 실시
종합경기장 승강기 유지보수 용역	<ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 제주종합경기장 일원(서광로2길 24) - 총사업비 : 15백만원 - 사업기간 : '23. 1. 1. ~ '23. 12. 31. - 사업내용 : 종합경기장 내 승강기(휠체어리프트 포함) 10기 유지보수 용역 - 추진상황 : ('22.12.) 업무대행 계약 체결 	<ul style="list-style-type: none"> - 매월 1회 점검 실시
주경기장 기계설비 성능점검 용역	<ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 제주종합경기장 주경기장(서광로2길 24) - 총사업비 : 10백만원 - 사업기간 : '23. 7. ~ '23. 8. - 사업내용 : 주경기장 기계설비 유지관리를 위한 성능점검 용역 - 추진상황 : ('23.7.7) 용역 계약 및 착수 	<ul style="list-style-type: none"> - ('23.8월) 용역완료

□ 공공체육시설 자산(물품) 구입 추진

사업명	사업개요 및 추진상황	추진계획
종합경기장 제1종 공인 육상경기장 필요 물품 구입	<ul style="list-style-type: none"> - 총사업비 : 60백만원 - 사업기간 : '23. 2. ~ '23. 8. - 사업내용 : '22년 제1종 공인육상경기장 공인 획득으로 인한 육상경기용 필요 물품(허들 등) 구입 - 추진상황 : ('23.4월) 도 육상연맹과 필요물품 구입 협의 ('23.5월) 물품구입심사 요청(도 회계과) ('23.6월) 물품 구입 입찰 - 향후계획 : ('23.7월) 물품 구입 납품 	<ul style="list-style-type: none"> - ('23.7월) 입찰계약 및 물품 납품
야 외 운 동 기 구 구입	<ul style="list-style-type: none"> - 총사업비 : 10백만원 - 사업기간 : '23. 1. ~ '23. 12. - 사업내용 : 노후 및 중대결함 야외운동기구 교체 - 추진상황 : ('23.6월) 아라동 제2근린공원 내오 금퍼기 구입 설치 	<ul style="list-style-type: none"> - 연중 수시 점검 후 교체

□ 파크골프장 조성사업 추진

사업명	사업개요 및 추진상황	금주 추진계획
회천파크골프장 조성사업	<p>[사업개요]</p> <p>(위 치) 제주도 화천동 3-26번지</p> <p>(사 업 비) 39.5억원</p> <p>(사업기간) '21. 1. ~ '24. 2월</p> <p>(사 업 량) 파크골프장 18홀 추가 조성(기존 18홀 → 36홀)</p> <p>[추진상황]</p> <ul style="list-style-type: none"> ·('22. 4월) 기본계획 및 실시설계 용역 착수 ·('22. 5월) 소규모 환경영향평가 용역 착수 ·('22. 6월) 초지전용 추진 ·('22. 8월) 토지교환 계약 체결 (도 ↔ JDC) 및 소유권 이전 완료 ·('22. 10월~12월) 공유재산심의 및 관리계획 의결 ·('23. 1월) 환경영향평가 협의 완료 ·('23. 2월) 사업 설계 최종안 관련 파크골프협회 등 의견 청취 ·('23. 2월) 소규모 환경영향평가 용역 완료 ·('23. 4월) 계약심사 및 일상감사 이행 ·('23. 5월) 기본 및 실시설계 용역 완료 ·('23. 6월) 공사 발주 및 입찰공고(낙찰자 : (주)이레녹화) ·('23. 7월) 문화재지표조사 완료 <p>[향후계획]</p> <ul style="list-style-type: none"> ·('23. 7월 ~ '24. 3월) 본 공사 추진 및 준공 	<ul style="list-style-type: none"> - 회천 파크골프장 조성사업 추진 ('23.7.7.~ '24.3.2.)

사업명	사업개요 및 추진상황	금주 추진계획
아라동 파크골프장 조성사업	<p>[사업개요] (위 치) · (1안) 제주시 아라일동 산31-9번지 · (2안) 제주시 아라일동 4-54번지 · (3안) 제주시 오등동 1834-94번지 (사 업 비) 5억원 (사업기간) '21. 6. ~ '23. 12월 (사 업 량) 파크골프장 18홀 조성</p> <p>[추진상황] · ('21. 6월) 21년 1회 추경 100백만원 예산확보 · ('22. 9월) - 사업 대상지 선정 관련 전문가 및 아라동 파크골프 동호회 간담회 실시 - 환경단체 자문 요청 (의견 : 사업 부적절) · ('22. 12월) 오등동 부지 현장 확인 · ('23. 1월) 관련부서 사전검토 의견 요청 · ('23. 2월) 공유재산심의회 심의 상정 *공유재산 심의 결과 : 재검토 · ('23. 2월) 사업 대상지 선정 관련 주민설명회 실시 · ('23. 3월) 실시설계용역 완료 · ('23. 5월) 공유재산심의회 심의 · ('23. 7월) - 주민설명회 개최 - 하천 점용 완료</p> <p>[향후계획] · ('23. 7월 ~ 12월) 본 공사 추진 및 준공</p>	<p>- 본 공사 발주 및 입찰공고(~7월)</p>
구좌읍(상도리) 파크골프장 조성사업	<p>[사업개요] (위 치) 구좌읍 상도리 202번지 (사 업 비) 19.7억원 (사업기간) '20. 1. ~ '24. 1월 (사 업 량) 파크골프장 18홀 조성</p> <p>[추진상황] · ('20. 1월 ~ 7월) 실시설계용역 완료 · ('21. 2월 ~ 8월) 재해영향평가 완료 · ('21. 2월 ~ '22. 3월) 소규모환경영향평가 완료 · ('22. 12월) 계약심사 및 일상감사 이행 · ('23. 1월) 산지전용 협의 추진 * 산지전용 협의 보완요청 · ('23. 2월) 사업 설계 최종안 관련 파크골프협회 등 의견 청취 · ('23. 2월) 산지전용 협의 보완에 따른 산림조사 · ('23. 2월) 환경 단체 의견 요청(의견: 철저한 관리 권고) · ('23. 3월) 본 공사 발주 및 입찰공고 * 낙찰자 : 에이스종합조경(주) · ('23. 5월) 주민설명회 개최</p> <p>[향후계획] · ('23. 4월 ~ '24. 1월) 본 공사 추진 및 준공</p>	<p>- 1차분 착공 ('23. 4. 27. ~ 11. 30.) - 건설폐기물 처리 용역 추진 ('23. 6. 2 ~ '24. 5월)</p>

□ 공공체육시설 개보수사업 추진

사업명	사업개요 및 추진상황	금주 추진계획
구좌종합운동장 편익시설신축 사업	<p>[사업개요]</p> <p>(위 치) 구좌읍 김녕리 497-1번지</p> <p>(사 업 비) 1,200백만원</p> <p>(사업기간) '22. 9. ~ '23. 10월</p> <p>(사 업 량) 편의시설(다목적실) 신축</p> <p>[추진상황]</p> <ul style="list-style-type: none"> · ('17. 5월) 공유재산 심의 완료 · ('18. 8월) 실시설계용역 완료 · ('18. 12월) 공용건축물 협의 완료 · ('22. 6월) '22. 1회 추경 예산 확보(10억) · ('22. 12월) '22. 2회 추경 예산 확보(2억) · ('22. 12월) 일상감사 및 계약심사 이행 · ('23. 3월) <ul style="list-style-type: none"> - 건축물 철거공사 및 석면철거공사 준공 - 건축물 철거공사 폐기물 처리 용역 완료 - 본 공사 발주 및 입찰공고 · ('23. 4월) 재해예방 기술지도 계약 체결 및 건축 감리용역 시행 · ('23. 5월) 장애물 없는 생활환경 본인증(BF) 용역 추진 <p>[향후계획]</p> <ul style="list-style-type: none"> · ('23. 4월 ~ 10월) 본 공사 추진 및 준공 	- 본 공사 추진 (23. 4. 24 ~ 10. 21)
애 향 운 동 장 본부석개보수 사업	<p>[사업개요]</p> <p>(위 치) 제주시 서광로2길 24</p> <p>(사 업 비) : 3,000백만원</p> <p>(사업기간) : '22. 11. ~ '23. 8월</p> <p>(사 업 량) : 기존 본부석 철거 170.4㎡ 및 증축 776.83㎡</p> <p>[추진상황]</p> <ul style="list-style-type: none"> · ('21. 9월) '22년도 공공체육시설 개보수 지원사업 선정 · ('21. 10월) 도의회 행정사무감사 지적 <ul style="list-style-type: none"> *체육관련 단체 사무실 확대 개선필요 · ('22. 1월) 지역 도의원 등 관계자 면담 · ('22. 7월) 공유재산관리계획 의결 · ('22. 11월) 공용건축물 인허가 및 기존 본부석 철거 · ('22. 12월) 사전절차(일상감사, 계약심사) 완료 · ('23. 3월) 비가림시설 철거 · ('23. 4월) <ul style="list-style-type: none"> - 건설공사 재해예방 기술지도 계약 체결 - 구조기술감리 용역 착수 · ('23. 5월) 건축공사 설계변경(지하 계단실 용도 변경 등) <p>[향후계획]</p> <ul style="list-style-type: none"> · ('23. 1월 ~ '23. 9월) 본공사(증축) 추진 및 완료 	- 본 공사 추진 (23. 1. 13.~ 9. 15.)

사업명	사업개요 및 추진상황	금주 추진계획
공공체육시설 노후인조잔디 교체공사	<p>[사업개요]</p> <p>(위 치) 제주시일원</p> <p>(사 업 비) 34억원</p> <p>(사업기간) '23. 1. ~ '23. 12월</p> <p>(사 업 량) 미리내축구장(10억), 외도축구장(8억), 제주 생활체육공원(8억), 구좌 하도운동장(4억), 조천 운동장(4억) 노후 인조잔디 교체 1 식</p> <p>[추진상황]</p> <ul style="list-style-type: none"> · ('22. 8월) '23년도 공공체육시설 개보수 지원사업 선정 · ('23. 2월) 구좌 하도운동장 인조잔디 철거 및 폐기물처리용역 계약심사 · ('23. 3월) <ul style="list-style-type: none"> - 구좌 하도운동장 철거 및 폐기물처리용역 시행 - 미리내축구장, 외도축구장, 제주생활체육공원 인조잔디 교체 설계 추진 · ('23. 4월) 물품 선정위원회 개최 · ('23. 5월) <ul style="list-style-type: none"> - 구좌 하도운동장 인조잔디 철거 및 폐기물처리용역 완료 - 인조잔디 철거 및 폐기물처리용역 계약심사(미리내 외 3건) · ('23. 5. 19. ~ 6. 9.) 구좌하도운동장인조잔디교체정비공사 · ('23. 6월) <ul style="list-style-type: none"> - 인조잔디 철거 및 폐기물처리 용역 발주 및 입찰공고 - 인조잔디 교체 정비공사 발주(조천, 미리내, 생활체육공원) · ('23. 7월) <ul style="list-style-type: none"> - 조천운동장 인조잔디 교체 정비공사 준공 - 미리내공원 인조잔디 철거 및 폐기물처리용역 완료 <p>[향후계획]</p> <ul style="list-style-type: none"> · ('23. 8월 ~) 인조잔디 교체·정비공사 준공(미리내, 외도, 생활체육공원) 	<ul style="list-style-type: none"> - 인조잔디 철거 및 폐기물처리용역 추진 (생활체육공원 / '23. 6. 26. ~ 7. 25.) (조천운동장/ '23. 6. 26. ~ 7. 25.) (외도축구장/ '23. 6. 27. ~ 7. 26.) - 인조잔디 교체 정비 공사 추진 (제주생활체육공원 / '23. 7. 17. ~ 8. 13.) (외도 제1축구장 / '23. 7. 18 ~ 8. 16.)

□ 생활밀착형 국민체육센터 건립사업 추진

사업명	추진상황 및 향후계획	금주 추진계획
애월 생활 SOC 복합화 사업	<p>[사업개요] (위 치) 애월읍 애월리 1423-1번지 (사 업 비) 210억원 (사업기간) '20. 1. ~ '25. 6월 (사 업 량) 생활SOC 복합화사업 1식</p> <p>[추진상황] • ('20. 9월) 복합화사업 선정 • ('20. 10월) 2020년도 3차 지방재정계획 심의(투자심사) 조건부 승인 • ('21. 12월) 공유재산관리계획 의회 의결, 공공건축심의위원회 심의 완료 • ('22. 5월) 실시설계 용역 착수 • ('22. 6월) 주민설명회 개최 • ('22. 9월) 농협 측과 설계 기본계획안 최종 협의 완료 • ('22. 11월) 중간 공정보고회 개최, 설계VE용역 착수 • ('23. 1월) 설계VE용역 완료 • ('23. 2월) 계약심의위원회 심의, 일상감사 • ('23. 3월) 실시설계 용역 완료 • ('23. 3월) 계약심사(전기, 소방, 통신) • ('23. 3월) 건축공사 발주 및 입찰(낙찰자: 지평건설주) • ('23. 4월) - 건축상주감리 계약심사 - 건축상주감리 용역 및 전기, 통신, 소방공사 발주 - 공용건축물 착공 협의 • ('23. 5월) 경계복원 측량 실시 • ('23. 6월) 안전관리계획, 품질시험계획 승인 • ('23. 7월) BF예비인증 심의위원회 개최</p> <p>[향후계획] • ('23. 4월 ~ '25. 6월) 본 공사 추진 및 준공</p>	<p>- 건축공사 착공 ('23. 4. 28. ~ '25. 6. 14.) - 건설폐기물 처리 용역 추진 ('23. 6. 9. ~ '25. 8. 10.) - 건축상주감리 추진 ('23. 6. 5. ~ '25. 7. 31.) - 전기, 통신, 소방 공사 착공 및 감리 용역 추진 ('23. 5. 25. ~ '25. 7. 21.)</p>
삼양반다비 체육센터 건립사업	<p>[사업개요] (위 치) 삼양일동 778번지 일원 (사 업 비) 141억원 (사업기간) '20. 1. ~ '25. 1월 (사 업 량) 장애인형 국민체육센터 신축 1식</p> <p>[추진상황] • ('19. 9월) 장애인형 국민체육센터 공모사업 선정 • ('20. 2월) 사업대상지 변경 (삼양동 주민 의견 반영) ▶ 삼양해수욕장 앞 공영주차장 부지 → 삼양체육시설(축구장) 인접필지 • ('20. 10월) 지방재정투자심사 등 행정절차 완료 • ('21. 9월) 토지보상협의 및 공유재산심의(위치변경) 완료 • ('21. 11월) 공유재산관리계획 변경 의회의결 • ('22. 4월~'23. 3월) 실시설계 용역 추진 • ('23. 2월) 계약심의위원회 심의, 계약심사 일상감사 • ('23. 2월) 공유재산심의회 심의, 안전상정 • ('23. 3월) - 일상감사 및 계약심사(전기, 소방) - 통사역비 변경 사전심의(결과: 적정) - 건축공사 발주 및 입찰 • ('23. 4월) - 건축상주감리 용역 계약심사 및 발주 - 조감도 재해영향평가 협의 완료 - 전기, 통신, 소방공사 발주 및 입찰 • ('23. 5월) 경계복원 측량 실시 • ('23. 6월) 안전관리계획 승인 • ('23. 7월) 공용건축물 착공신고 협의</p> <p>[향후계획] • ('23. 5월 ~ '25. 1월) 본 공사 추진 및 준공</p>	<p>- 건축공사 추진 ('23. 5. 26. ~ '25. 1. 17.) - 건설폐기물 처리용역 추진 ('23. 5. 30. ~ '25. 2. 4.) - 건축상주감리 추진 ('23. 6. 12. ~ '25. 2. 17.)</p>

□ **국민체육센터 시설물 정비 등 추진**

사업명	사업개요 및 추진상황
제주국민체육센터 임시휴장	<ul style="list-style-type: none"> - 위 치 : 제주시 사라봉동길 25(제주국민체육센터) - 사업내용 : 제주국민체육센터 임시휴장 - 휴장대상 : 제주국민체육센터 전체 운동시설 - 휴장사유 : 제주국민체육센터 개보수사업 - 휴장기간 : '23. 5. 15.(월) ~ '23. 8. 8.(화) - 개장일시 : '23. 8. 9.(수) 06:00

□ **애월국민체육센터 생활체육 프로그램 운영**

○ 운영개요

- 운영기간 : '23. 3. 2. ~ 12. 31.
- 운영종목 : 수영, 아쿠아로빅

○ 운영내용

프로그램명	대상	시간	인원	내용
성인반 수영(기초) 교실	20세 이상 성인	월·수·목·금요일 06:30 ~ 07:30	20명	기초 수영 생존 수영
어린이반 수영(기초) 교실	초등 3~6학년 (신장 130cm 이상)	월·수·목·금요일 16:30 ~ 17:30	15명	기초 수영 생존 수영
아쿠아로빅 교실	제한없음	월·수·목·금요일 14:30 ~ 15:30	제한없음	수중 스트레칭 수중 에어로빅

※ 참여인원(2023.7.13. 현재)

- 어린이 수영교실 : 698명
- 성 인 수영교실 : 768명
- 아쿠아로빅 프로그램 : 2,405명

○ 향후 계획 : 월별 수강생 모집 등 프로그램 지속 운영