

2024년 주민참여예산사업 추진 상황(3분기)

24. 9. 30. 기준

기관	부서(읍면동)	사업명	예산서 부기명	사업량	예산과목	주민참여예산 (단위:천원)	집행액 (천원)	추진상황 및 향후계획	집행률	비고
		6건	6건			350,000	326,745		93.36%	
제주시	연동	안전한 보행로 정비사업	○안전한 보행로 정비사업	인도블럭 교체 1식 진입로 포장 1식	시설비	80,000	78,472	○ 발주 : 24. 1월 / ○ 계약 : 24. 1월 ○ 착공 : 24. 1월 / ○ 준공 : 24. 2월	98.09%	
제주시	연동	그림자 조명을 활용한 밝은 도청 주변 조성	○그림자 조명을 활용한 밝은 도청주변 조성	그림자조명 45대 설치	시설비	40,000	39,186	○ 발주 : 24. 5월 / ○ 계약 : 24. 5월 ○ 착공 : 24. 5월 / ○ 준공 : 24. 6월	97.97%	
제주시	연동	안전거리 조성을 위한 CCTV 설치	○안전거리 조성을 위한 CCTV설치	CCTV설치 2식	시설비	50,000	49,923	○ 관급자재 구입: 24. 1월 ○ 설치완료: 24. 3월	99.85%	
제주시	연동	안전형 우수처리시설 조성사업	○안전형 우수처리시설 조성사업	그레이팅 정비 및 보강	시설비	70,000	62,137	○ 발주 : 24. 5월 / ○ 계약 : 24. 5월 ○ 착공 : 24. 5월 / ○ 준공 : 24. 7월	88.77%	
제주시	연동	건기좋은 공원 정비사업	○건기 좋은 공원 정비사업	부정형 판석포장 1식	시설비	60,000	55,420	○ 발주 : 24. 3월 / ○ 계약 : 24. 3월 ○ 착공 : 24. 3월 / ○ 준공 : 24. 5월	92.37%	
제주시	연동	만남의 광장 조성사업	○만남의 광장 조성사업	광장 주변 LED등 설치 및 부대시설 정비	시설비	50,000	41,607	○ 발주 : 24. 1월 / ○ 계약 : 24. 1월 ○ 착공 : 24. 1월 / ○ 준공 : 24. 2월	83.21%	