

## 체 육 진 흥 과

### □ 공공체육시설 보수 사업 추진

(체육관리팀 김상수 728-3272)

사업명	사업개요 및 추진상황	추진계획
실내수영장 여과설비 교체공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 제주종합경기장 실내수영장(서광로2길 24)</li> <li>- 총사업비 : 654백만원</li> <li>- 사업기간 : '23. 3. ~ '23. 8.</li> <li>※ 각종 수영대회 개최 시 공사 일정 조정 필요</li> <li>- 사업내용 : 기계실 여과기 교체(경영폴 2기, 다이빙폴 1기)</li> <li>- 추진상황 : '23.1.24 기존 배관 구성 및 설치 위치 등 현장 확인 '23.3.16 실내수영장 여과설비 교체 구입 계약 요청 '23.3.31~4.10 조달청 여과설비 교체 구입 업무 협의 '23.4.11 조달청 여과설비 교체 구입 낙찰</li> <li>- 향후계획 : '23.5 ~ 6월 기존 설비 철거 및 구입 설비 반입 설치</li> </ul>	- ('23.6.5 ~ 6.11) 여과기 설치 완료 후 정상기능 점검
실내수영장 남녀락카 교체	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 제주종합경기장 실내수영장(서광로2길 24)</li> <li>- 총사업비 : 100백만원</li> <li>- 사업기간 : '23. 1. ~ '23. 6.</li> <li>※ 각종 수영대회 개최 시 공사 일정 조정 필요</li> <li>- 사업내용 : 남녀 탈의실 기존 열쇠락카를 전자락카로 교체</li> <li>- 추진상황 : '23.4.11 락카 교체 공사 및 물품 조달 구입 계약 요청 '23.4.21 락카 교체 공사 계약 및 착공 '23.5.23 신규 락카 납품</li> <li>- 향후계획 : 23.6월 교체 공사 준공</li> </ul>	- ('23.6.5~6.11) 락카교체 공사 미비사항 점검
실내수영장 6톤 보일러 연관 교체 공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 제주종합경기장 실내수영장(서광로2길 24)</li> <li>- 총사업비 : 20백만원</li> <li>- 사업기간 : '23. 5. ~ '23. 6.</li> <li>- 사업내용 : 수영장 기계실 보일러 내부의 연관 노후화로 인한 교체를 통해 보일러 효율향상 및 사용기간 증대</li> <li>- 추진상황 : '23.4.15 5톤 보일러 기계세관 공사 23.5.11 보일러 연관교체 공사 계약 체결 23.6.1 6톤 보일러 개조 검사(한국에너지공단)</li> <li>- 향후계획 : '23.6월 공사 준공</li> </ul>	- ('23.6.11) 6톤 보일러 연관 교체 공사 준공

□ 공공체육시설 유지관리 사업 추진 (체육관리팀 김상수 728-3272)

사업명	사업개요 및 추진상황	추진계획
제주종합경기장 지하수 이용허가 연장을 위한 지하수 영향조사 용역	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 제주시 오라일동 1111번지 (수영장 옆 지하수 호공)</li> <li>- 총사업비 : 30백만원</li> <li>- 사업기간 : '23. 5. 9. ~ '23. 8. 6.</li> <li>- 사업내용 : 지하수(1공) 영향조사 용역 1식</li> <li>- 추진상황 : ('23.5.) 용역 설계 검토</li> <li>- 향후계획 : ('23.5~8) 지하수 영향조사 실시 및 보고서 작성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ('23.6.8) 지하수 호 공 수위 점검</li> </ul>
종합경기장 등 11개소 방역(소독) 용역	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 주경기장 등 11개소 공공체육시설</li> <li>- 총사업비 : 8백만원</li> <li>- 사업기간 : '23. 3. 1. ~ '23. 12. 31.</li> <li>- 사업내용 : 종합경기장 주경기장 등 11개소 방역(소독) 용역 시행</li> <li>- 추진상황 : ('23.2.) 용역 계약 체결 ( '23.3월, 5월) 방역소독 2회 실시 완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ('23.3월~ 12월) 방역(소독)시행</li> <li>- 총3회 실시예정 (7월, 9월, 12월)</li> </ul>
종합경기장 내 소방안전관리 업무대행 용역	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 제주종합경기장 일원(서광로2길 24)</li> <li>- 총사업비 : 20백만원</li> <li>- 사업기간 : '23. 1. 1. ~ '23. 12. 31.</li> <li>- 사업내용 : 종합경기장 내 8개소 체육시설 소방안전관리 업무 대행 (종합정밀점검 작동기능점검 미포함)</li> <li>- 추진상황 : ('22.12.) 업무대행 계약 체결</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 매월 1회 점검 실시</li> </ul>
사라봉다목적체 육관 등 4개소 소방안전관리 업무대행 용역	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 사라봉다목적체육관, 삼양다목적체육관, 삼양게이트볼장, 외도수영장</li> <li>- 총사업비 : 11백만원</li> <li>- 사업기간 : '23. 1. 1. ~ '23. 12. 31.</li> <li>- 사업내용 : 사라봉다목적체육관 등 4개소 체육시설 소방안전관리 업무 대행(종합정밀점검 작동기능점검 포함)</li> <li>- 추진상황 : ('22.12.) 업무대행 계약 체결</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 매월 1회 점검 실시</li> </ul>
종합경기장 승강기 유지보수 용역	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 제주종합경기장 일원(서광로2길 24)</li> <li>- 총사업비 : 15백만원</li> <li>- 사업기간 : '23. 1. 1. ~ '23. 12. 31.</li> <li>- 사업내용 : 종합경기장 내 승강기(휠체어리프트 포함) 10기 유지보수 용역</li> <li>- 추진상황 : ('22.12.) 업무대행 계약 체결</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 매월 1회 점검 실시</li> </ul>
주경기장 기계설비 성능점검 용역	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 제주종합경기장 주경기장(서광로2길 24)</li> <li>- 총사업비 : 10백만원</li> <li>- 사업기간 : '23. 7. ~ '23. 8.</li> <li>- 사업내용 : 주경기장 기계설비 유지관리를 위한 성능점검 용역</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ('23.7월) 용역 계약 및 착수</li> <li>- ('23.8월) 용역 완료</li> </ul>

□ 공공체육시설 자산(물품) 구입 추진

(체육관리팀 김상수 728-3272)

사업명	사업개요 및 추진상황	추진계획
외도수영장 트레이닝실 헬스장비 구입	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 : 70백만원</li> <li>- 사업기간 : '23. 3. ~ '23. 5.</li> <li>- 사업내용 : 외도수영장 내 트레이닝실 노후 헬스기구 교체</li> <li>- 추진상황 : 제주시 체육회와 필요물품 구입 협의                   '23.4.6 트레이닝실 등 12종 조달구입 요청                   '23.4.11 조달물품 이외 수의(6종) 계약 구입 요청</li> <li>- 향후계획 : '23.6월 헬스장비 추가 구입(싸이클 및 중량원판)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ('23.6월) 외도수영장 헬스장비(싸이클 및 중량원판) 추가 구입</li> </ul>
종합경기장 제1종 공인 육상경기장 필요 물품 구입	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 : 60백만원</li> <li>- 사업기간 : '23. 2. ~ '23. 8.</li> <li>- 사업내용 : '22년 제1종 공인육상경기장 공인 획득으로 인한 육상경기용 필요 물품(허들 등) 구입</li> <li>- 추진상황 : ('23.4월) 도 육상연맹과 필요물품 구입 협의</li> <li>- 향후계획 : '23.5월 물품 구입 요청</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ('23.6월) 입찰계약 및 물품 납품</li> </ul>
실내수영장 수중로봇청소기 구입	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 : 60백만원</li> <li>- 사업기간 : '23. 4. ~ '23. 5.</li> <li>- 사업내용 : 수영장 바닥 이물질 제거를 수영장 수(水)를 배수하지 않고 청소가 가능한 장비 구입</li> <li>- 추진상황 : ('23.5월) 물품구입심사 요청(도 회계과)</li> <li>- 향후계획 : '23.6월 물품 구입 납품</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ('23.6월) 입찰계약 및 물품 납품</li> </ul>
야외운동기구 구입	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 : 10백만원</li> <li>- 사업기간 : '23. 1. ~ '23. 12.</li> <li>- 사업내용 : 노후 및 중대결함 야외운동기구 교체</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 연중 수시 점검 후 교체</li> </ul>

□ **제주종합경기장 내 공공체육시설 대관현황** (체육관리팀 김상수 728-3272)

시설명	현황
주경기장	○ 사용허가 개요 - 사용기간 : '23. 6. 10 / 허가장소 : 주경기장 - 수허가자 : 제주특별자치도축구협회 / 사용목적 : 심판강습회 개최
한라체육관	○ 사용허가 개요 - 사용기간 : '23. 6. 7 ~ 6. 8 / 허가장소 : 한라체육관 - 수허가자 : 제주도새마을부녀회 / 사용목적 : 새마을부녀회원한마음대회
	○ 사용허가 개요 - 사용기간 : '23. 6. 10 / 허가장소 : 한라체육관 - 수허가자 : 제주특별자치도태권도협회 / 사용목적 : 정기승품(단) 심사

□ **제주종합경기장 내 실내수영장 임시휴장** (체육관리팀 김천대 728-3289)

시설명	현황
실내수영장	○ 개 요 - 휴장기간 · 당초 : '23. 4. 6(목) ~ 4. 25(화) · 변경 : '23. 4. 6(목) ~ 7. 3(월) - 휴장사유 : 수영장 여과가남녀탈의실 락카 교체공사, 도내 수영대회 등

□ **체력인증센터 2기 운영** (체육관리팀 손승수 728-3271)

- 체력증진 교실 1기 운영 완료(225명) : 비대면 170명, 대면 55명
  - 운영완료 : 2월 6일 ~ 3월 31일(8주)
  - 찾아가는 체력 측정 : 체력측정 및 체성분 분석 등
  - 제주대학교 사범대학 부설고등학교 외 3개소 : 1,242명 측정 완료

○ 체력증진 교실 2기 운영 : ' 23. 5. 4 ~ 6.30

구분	교실담당	운영요일	시간	장소
대면 오전A반(37명)	박선우	월,수,금	10:00 ~ 11:00	체력인증센터 체력증진교실
대면 오전B반(29명)	김주연	화,목	10:00 ~ 11:00	
대면 오후반(25명)	김주연	월,수,목	16:30 ~ 17:30	
비대면 저녁반(110명)	김주연	월,수,목	19:30 ~ 20:30	

○ 체력측정(추진상황)

- 비만학교 체력측정(건강보험공단)

· 일시/장소 : 5월 15일 ~ 26일(9일·100여명) / 제주시 체력인증센터

- 찾아가는 체력측정(제주해양경찰서)

· 일시/장소 : 5월 23일·24일·30일(3일) / 제주해양경찰서

□ **파크골프장 조성사업 추진**

(체육시설팀 고병준 728-3282)

사업명	사업개요 및 추진상황	금주 추진계획
<b>회천 파크골프장 조성사업</b>	<p><b>[사업개요]</b></p> <p>(위 치) 제주시 회천동 3-26번지</p> <p>(사 업 비) 39.5억원</p> <p>(사업기간) '21. 1 ~ '23. 12월</p> <p>(사 업 량) 파크골프장 18홀 추가 조성(기존 18홀 → 36홀)</p> <p><b>[추진상황]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·('22. 4월) 기본계획 및 실시설계 용역 착수</li> <li>·('22. 5월) 소규모 환경영향평가 용역 착수</li> <li>·('22. 6월) 초지전용 추진</li> <li>·('22. 8월) 토지교환 계약 체결 (도 ↔ JDC) 및 소유권 이전 완료</li> <li>·('22. 10월~12월) 공유재산심의 및 관리계획 의결</li> <li>·('23. 1월) 환경영향평가 협의 완료</li> <li>·('23. 2월) 사업 설계 최종안 관련 파크골프협회 등 의견 청취</li> <li>·('23. 2월) 소규모 환경영향평가 용역 완료</li> <li>·('23. 4월) 계약심사 및 일상감사 이행</li> <li>·('23. 5월) 기본 및 실시설계 용역 완료</li> </ul> <p><b>[향후계획]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·('23. 7월 ~ ) 본 공사 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화재지표조사 용역 추진(-6월)</li> </ul>

<p><b>아라동 파크골프장 조성사업</b></p>	<p><b>[사업개요]</b> (위 치) ·(1안) 제주시 아라일동 산31-9번지 ·(2안) 제주시 아라일동 4-54번지 ·(3안) 제주시 오등동 1834-94번지 (사 업 비) 5억원 (사업기간) '21. 6. ~ '23. 12월 (사 업 량) 파크골프장 18홀 조성</p> <p><b>[추진상황]</b> ·('21. 6월) 21년 1회 추경 100백만원 예산확보 ·('22. 9월) - 사업 대상지 선정 관련 전문가 및 아라동 파크골프 동호회 간담회 실시 - 환경단체 자문 요청 (의견 : 사업 부적절) ·('22. 12월) 오등동 부지 현장 확인 ·('23. 1월) 관련부서 사전검토 의견 요청 ·('23. 2월) 공유재산심의회 심의 상정 *공유재산 심의 결과 : 재검토 ·('23. 2월) 사업 대상지 선정 관련 주민설명회 실시 ·('23. 3월) 실시설계용역 완료 ·('23. 5월) 공유재산심의회 심의</p> <p><b>[향후계획]</b> ·('23. 7월 ~ ) 본 공사 추진</p>	<p>- 행정절차 이행(~'23. 6월)</p>
<p><b>구좌읍 (상도리) 파크골프장 조성사업</b></p>	<p><b>[사업개요]</b> (위 치) 구좌읍 상도리 202번지 (사 업 비) 19.7억원 (사업기간) '20. 1. ~ '23. 12월 (사 업 량) 파크골프장 18홀 조성</p> <p><b>[추진상황]</b> ·('20. 1월 ~ 7월) 실시설계용역 완료 ·('21. 2월 ~ 8월) 재해영향평가 완료 ·('21. 2월 ~ '22. 3월) 소규모환경영향평가 완료 ·('22. 12월) 계약심사 및 일상감사 이행 ·('23. 1월) 산지전용 협의 추진 * 산지전용 협의 보완요청 ·('23. 2월) 사업 설계 최종안 관련 파크골프협회 등 의견 청취 ·('23. 2월) 산지전용 협의 보완에 따른 산림조사 ·('23. 2월) 환경 단체 의견 요청(의견: 철저한 관리 권고) ·('23. 3월) 본 공사 발주 및 입찰공고 * 낙찰자 : 에이스종합조경(주) ·('23. 5월) 주민설명회 개최</p> <p><b>[향후계획]</b> ·('23. 4월 ~ 12월) 본 공사 추진</p>	<p>- 1차분 착공('23. 4. 27. ~ 11. 30.) - 건설폐기물 처리 용역 추진 ('23. 6. 2 ~ '24. 5월)</p>

□ 공공체육시설 개보수사업 추진

(체육시설팀)

사업명	사업개요 및 추진상황	금주 추진계획
구좌종합 운동장 편의시설 신축사업	<p>[사업개요]</p> <p>(위 치) 구좌읍 감녕리 497-1번지</p> <p>(사 업 비) 1,200백만원</p> <p>(사업기간) '22. 9. ~ '23. 10월</p> <p>(사 업 량) 편의시설(다목적실) 신축</p> <p>[추진상황]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·('17. 5월) 공유재산 심의 완료</li> <li>·('18. 8월) 실시설계용역 완료</li> <li>·('18. 12월) 공용건축물 협의 완료</li> <li>·('22. 6월) '22. 1회 추경 예산 확보(10억)</li> <li>·('22. 12월) '22. 2회 추경 예산 확보(2억)</li> <li>·('22. 12월) 일상감사 및 계약심사 이행</li> <li>·('23. 3월) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축물 철거공사 및 석면철거공사 준공</li> <li>- 건축물 철거공사 폐기물 처리 용역 완료</li> <li>- 본 공사 발주 및 입찰공고</li> </ul> </li> <li>·('23. 4월) 재해예방 기술지도 계약 체결 및 건축감리용역 시행</li> <li>·('23. 5월) 장애물 없는 생활환경 본인증(BF) 용역 추진</li> </ul> <p>[향후계획]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·('23. 4월 ~ ) 본 공사 추진</li> </ul>	<p>- 본 공사 추진 ( '23. 4. 24. ~ 2023. 10. 21.)</p>
애향운동장 본부석 개보수사업	<p>[사업개요]</p> <p>(위 치) 제주시 서광로2길 24</p> <p>(사 업 비) : 3,000백만원</p> <p>(사업기간) : '22. 11. ~ '23. 8월</p> <p>(사 업 량) : 기존 본부석 철거 170.4㎡ 및 증축 776.83㎡</p> <p>[추진상황]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·('21. 9월) '22년도 공공체육시설 개보수 지원사업 선정</li> <li>·('21. 10월) 도의회 행정사무감사 지적 <ul style="list-style-type: none"> <li>*체육관련 단체 사무실 확대 개선필요</li> </ul> </li> <li>·('22. 1월) 지역 도의원 등 관계자 면담</li> <li>·('22. 7월) 공유재산관리계획 의결</li> <li>·('22. 11월) 공용건축물 인허가 및 기존 본부석 철거</li> <li>·('22. 12월) 사전절차(일상감사, 계약심사) 완료</li> <li>·('23. 3월) 비가림시설 철거</li> <li>·('23. 4월) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설공사 재해예방 기술지도 계약 체결</li> <li>- 구조기술감리 용역 착수</li> </ul> </li> <li>·('23. 5월) 건축공사 설계변경(지하 계단실 용도 변경 등)</li> </ul> <p>[향후계획]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·('23. 1월 ~ '23. 8월) 본공사(증축) 추진 및 완료</li> </ul>	<p>- 본 공사 추진('23. 1. 13.~ 8. 31.)</p>

<p>미래내공원 축구장 본부석 신축공사</p>	<p><b>[사업개요]</b> (위 치) 제주시 노형동 1891-1번지 (사 업 비) 350백만원 (사업기간) '22. 1 ~ '23. 5 (사 업 량) 본부석 신축공사 1식 지상2층 / 연면적 116㎡</p> <p><b>[추진상황]</b> ·('22. 5월) 공유재산심의회 심의 완료 ·('22. 11월) 건축인허가 완료 및 실시설계용역 완료 ·('22. 12월) 기존 본부석 철거 완료 및 신축공사 착공 ·('23. 5월) - 본부석 신축 전기, 통신 공사 준공 - 건축공사 1차분 준공</p> <p><b>[향후계획]</b> ·('23. 6월) 2차분 공사 추진 및 전체분 준공</p>	<p>- 건축공사(2차분) 추진 ( '23. 5. 24. ~ 6. 17.)</p>
<p>공공 체육시설 노후 인조잔디 교체공사</p>	<p><b>[사업개요]</b> (위 치) 제주시일원 (사 업 비) 34억원 (사업기간) '23. 1 ~ '23. 12월 (사 업 량) 미래내축구장(10억), 외도축구장(8억), 제주 생활체육공원(8억), 구좌 하도운동장(4억), 조천 운동장(4억) 노후 인조잔디 교체 1 식</p> <p><b>[추진상황]</b> ·('22. 8월) '23년도 공공체육시설 개보수 지원사업 선정 ·('23. 2월) 구좌 하도운동장 인조잔디 철거 및 폐기물처리용역 계약심사 ·('23. 3월) - 구좌 하도운동장 철거 및 폐기물처리용역 시행 - 미래내축구장, 외도축구장, 제주생활체육공원 인조 잔디 교체 설계 추진 ·('23. 4월) 물품 선정위원회 개최 ·('23. 5월) - 구좌 하도운동장 인조잔디 철거 및 폐기물처리용역 완료 - 인조잔디 철거 및 폐기물처리용역 계약심사(미래내 외 3건)</p> <p><b>[향후계획]</b> ·('23. 6월 ~ ) 인조잔디 철거 및 폐기물처리용역 추진 (미래내, 외도, 생활체육공원, 조천) ·('23. 7월 ~ ) 인조잔디 교체·정비공사 추진(미래내, 외도, 생활체육공원, 조천)</p>	<p>- 구좌 하도운동장 인조잔디 교체· 정비공사('23. 5. 19. ~ 6. 9.)</p>

□ 생활밀착형 국민체육센터 건립사업 추진

(체육시설팀)

사업명	추진상황 및 향후계획	금주 추진계획
애월 생활SOC 복합화사업	<p>[사업개요] (위 치) 애월읍 애월리 1423-1번지 (사 업 비) 210억원 (사업기간) '20. 1. ~ '25. 6월 (사 업 량) 생활SOC 복합화사업 1식</p> <p>[추진상황] ·('20. 9월) 복합화사업 선정 ·('20. 10월) 2020년도 3차 지방재정계획 심의(투자심사) 조건부 승인 ·('21. 12월) 공유재산관리계획 의회 의결, 공공건축심의회 심의 완료 ·('22. 5월) 실시설계 용역 착수 ·('22. 6월) 주민설명회 개최 ·('22. 9월) 농협 측과 설계 기본계획안 최종 협의 완료 ·('22. 11월) 중간 공정보고회 개최, 설계VE용역 착수 ·('23. 1월) 설계VE용역 완료 ·('23. 2월) 계약심의위원회 심의, 일상감사 ·('23. 3월) 실시설계 용역 완료 ·('23. 3월) 계약심사(전기, 소방, 통신) ·('23. 3월) 건축공사 발주 및 입찰(낙찰자: 자평건설주) ·('23. 4월) - 건축상주감리 계약심사 - 건축상주감리 용역 및 전기, 통신, 소방공사 발주 ·('23. 5월) 경계복원 측량 실시</p> <p>[향후계획] ·('23. 4월 ~ ) 본 공사 추진</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축공사 착공('23. 4. 28 ~ '25. 6. 14)</li> <li>- 건설폐기물 처리 용역 계약 진행</li> <li>- 건축상주감리 계약 진행</li> <li>- 전기, 통신, 소방 공사 착공 및 감리 용역 착수('23. 5. 25 ~ '25. 7. 21)</li> </ul>
삼양 반다비 체육센터 건립사업	<p>[사업개요] (위 치) 삼양일동 778번지 일원 (사 업 비) 141억원 (사업기간) '20. 1. ~ '25. 1월 (사 업 량) 장애인형 국민체육센터 신축 1식</p> <p>[추진상황] ·('19. 9월) 장애인형 국민체육센터 공모사업 선정 ·('20. 2월) 사업대상지 변경 (삼양동 주민 의견 반영) ▶ 삼양해수욕장 앞 공영주차장 부지 → 삼양체육시설 (축구장) 인접필지 ·('20. 10월) 지방재정투자심사 등 행정절차 완료 ·('21. 9월) 토지보상협의 및 공유재산심의(위치변경) 완료 ·('21. 11월) 공유재산관리계획 변경 의회의결 ·('22. 4월~'23. 3월) 실시설계 용역 추진 ·('23. 2월) 계약심의위원회 심의, 계약심사, 일상감사 ·('23. 2월) 공유재산심의회 심의 안건 상정 ·('23. 3월) - 일상감사 및 계약심사(전기, 소방) - 총사업비 변경 사전심의(결과: 적정) - 건축공사 발주 및 입찰 ·('23. 4월) - 건축상주감리 용역 계약 심사 및 발주 - 소규모 재해영향평가 협의 완료 - 전기, 통신, 소방공사 발주 및 입찰 ·('23. 5월) 경계복원 측량 실시</p> <p>[향후계획] ·('23. 5월 ~ ) 본 공사 추진</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축공사 착공('23. 5. 26 ~ '25. 1. 17)</li> <li>- 건설폐기물 처리 용역 계약 진행</li> <li>- 건축상주감리 계약 진행</li> </ul>

□ **제주국민체육센터 임시휴장**

(제주국민체육센터팀)

사업명	사업개요 및 추진상황
제주국민체육센터 임시휴장	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 위 치 : 제주시 사라봉동길 25(제주국민체육센터)</li> <li>- 사업내용 : 제주국민체육센터 임시휴장</li> <li>- 휴장대상 : 제주국민체육센터 전체 운동시설</li> <li>- 휴장사유 : 제주국민체육센터 개보수사업</li> <li>- 휴장기간 : '23. 5. 15(월) ~ '23. 8. 1(화)</li> <li>- 개장일시 : '23. 8. 2(수) 06:00</li> </ul>

□ **애월국민체육센터 생활체육교실 프로그램 운영**

(애월국민체육센터팀)

○ 운영개요

- 운영기간 : '23. 3. 2. ~ 12. 31.
- 운영종목 : 수영, 아쿠아로빅

○ 운영내용

프로그램명	대상	시간	인원	내용
성인반 수영(기초) 교실	20세 이상 성인	월·수·목·금요일 06:30 ~ 07:30	20명	기초 수영 생존 수영
어린이반 수영(기초) 교실	초등 3~6학년 (신장 130cm 이상)	월·수·목·금요일 16:30 ~ 17:30	15명	기초 수영 생존 수영
아쿠아로빅 교실	제한없음	월·수·목·금요일 14:30 ~ 15:30	제한없음	수중 스트레칭 수중 에어로빅

○ 향후 계획 : 월별 수강생 모집 등 프로그램 지속 운영