

2022년 주민참여예산 사업 추진 상황(4분기)

22.12.31. 현재

연번	기관	부서 (읍면동)	사업명	사업량	예산과목	예산액 (단위:천원)	집행액 (단위:천원)	추진상황 및 향후계획	집행률*	비고
			4건			250,000	170,859		68.34%	
165	제주시	외도동	외도초 주변 안전 보행로 조성사업	통학로 U형 볼라드 및 시선유도봉 설치	시설비	80,000	8,017	○ 추진상황 - 사업완료(11.30.) ○ 사업량 축소 사유 - 제주시 도시계획과 및 한국전력공사제주본부에서 추진중인 외도초 통학로 지중화 사업 구간과 중복되는 구간은 사업추진이 불가하여 해당 구간을 제외한 나머지 구간에 대해서만 정상 추진되어 사업이 대폭 축소됨	10.02%	
166	제주시	외도동	주민 야간 보행환경 개선사업	야간 그림자 조명 설치	시설비	70,000	69,222	○ 추진상황 - 사업 완료(11.30.)	98.89%	
167	제주시	외도동	내도 관광 자원 개발을 위한 특색있는 벽화마을 조성사업	내도 마을 벽화 조성	시설비	50,000	49,807	○ 추진상황 - 사업 완료(6.30.)	99.61%	
168	제주시	외도동	내도 알작지 관광지 환경개선사업	해안가 조형물 교체 및 환경개선 등	시설비	50,000	43,813	○ 추진상황 - 사업 완료(5.23.)	87.63%	