


주 간 업 무 계 획

['21. 5. 17. ~ '21. 5. 23.]



제 주 시
(안 전 총 괄 과)



안 전 기 획 팀

□ 안전한 생활환경 조성사업 추진

○ 개 요

구분	사업위치	사업량	사업기간	소요예산
		L=5,506m		391,995천원
1차	이도2동, 용담1동, 아라동, 오라동, 연동 일대	태양광LED노면등 설치 (L=4,333m)	2021. 4~6월	284,678천원
2차	이도2동, 아라동 일대	태양광LED노면등 설치 (L=1,173m)	2021. 5~6월	107,317천원 범위 내

○ 추진사항

- 읍면동 수요조사 완료: '21. 2. 19.
- 수요조사지 현장 확인 완료: '21. 3. 5.
- 공공디자인진흥위원회 심의: '21. 3. 19.
- 사업대상지 선정 결과 알림 및 관계부서 협의 완료: '21. 3. 26.
- 관급자재 2단계경쟁 업체 선정 및 납품 요구: '21. 4. 13.

○ 추진계획

- 1차분 공사 착수 및 감독
- 2차분 공사 시행 및 관급자재 구입(2단계경쟁) 요청

□ 다중이용시설 방역수칙 준수 홍보 캠페인 전개

○ 개 요

- 일시 및 장소: 2021. 5. 12.(수) 14:00~15:00 / 민속오일시장, 동문시장
2021. 5. 18.(화) 14:00~15:00 / 이마트, 롯데마트
- 참여: 안전총괄과 및 해당 읍면동 직원, 안전문화운동추진 제주시 협의회 등 단체 20명 (※일정별 2개조 편성)
- 내용: 다중이용시설 이용 시 코로나19 방역수칙 준수 홍보

○ 추진상황

- 다중이용시설 방역수칙 준수 캠페인 전개(민속오일장, 동문시장): '21. 5. 12.

○ 추진계획

- 다중이용시설 방역수칙 준수 캠페인 전개(이마트, 롯데마트): '21. 5. 18.

□ 2021년 찾아가는 맞춤형 생활안전교육 추진

○ 개 요

- 교육기간: '21. 4월 ~ 11월
- 교육대상: 어린이, 청소년, 노인 등 안전 취약계층 및 보호자
- 교육운영: 안전교육 전문 강사 방문교육(교통 및 생활안전 교육)

○ 교육 신청현황 (5.13일 기준)

신청 기관	교육 횟수	대상 인원	비고
80개(34개 유치원, 43개 초등학교, 3개 중학교)	586회	14,989명	취소건 반영

- 동 지역 유치원·초등학교 원격 수업 전환(5.13.~5.18.)에 따른 교육 취소 발생 (노형초, 인화초, 삼성초, 삼화초/18회, 629명) → 교육 추가 신청 안내 중
- ※ 읍면 지역은 교육 정상 진행

○ 교육 추진실적

- 4.22.~5.14. : 6개 유치원, 15개 초등학교 대상 59회(대상 인원 1,391명)

○ 교육 추진계획

- 이번 주(5.18.~5.21.) : 고산초등학교 및 2개 유치원 대상 11회 (대상 인원 217명)
- 다음 주(5.24.~5.28.) : 고산초등학교 외 7개 학교 및 3개 유치원 대상 28회(대상 인원 666명)

재 난 관 리 팀

□ 산지천 하천감시용 CCTV 추가 구축

- 목 적 : 재난 발생시 재난정보의 신속·정확한 전달을 위해 취약지역에 CCTV 추가 구축

○ 개 요

- 사업기간 : 2021. 4월 ~ 6월
- 사 업 비 : 10백만 원 내외(재난관리기금)
- 구축장소 : 산지천 하류
- 내 용 : CCTV 구축(관급자재) 1식

○ 추진상황

- 산지천 CCTV 설치 필요지역 현장답사 : 2021. 4. 5
- 산지천 CCTV 추가 구축 계획수립 : 2021. 4. 16
- CCTV 설치에 따른 행정예고 : 2021. 4. 21. ~ 5. 10.(20일간)

○ 금주 추진계획

- CCTV(관급자재) 조달 구입 요청

□ 코로나19 자가격리자 전담반 운영 추진

○ 개 요

- 추진기간 : 2020. 2. 20. ~ 상황종료시 까지
- 구 성 : 제주시 안전총괄과 및 6급·7급·8급 직원 대상(1,180명)
- 운영내용 : 자가격리자 생필품 전달, 모니터링 결과 수합 및 제출 (일 : 2회)

○ 추진상황

- 2021. 2. 4. : 설 연휴 자가격리자 관리 강화계획 수립 및 통보
- 2021. 2. 10. ~ 2. 25 : 자가격리자 전담공무원 대상 교육 추진(62개 부서)
- 2021. 3. 8./ 3. 24./ 4. 23./ 4. 30. : 격리수칙 준수여부 불시점검(도 합동)
※ 자가격리자 현황('21. 5. 12. 16시 기준) : 1,020명(누적 13,083명)

○ 금주 추진계획

- 자가격리자 생활불편(생필품 전달 등) 해소 및 모니터링(체온 등 증상 확인, 격리지 이탈여부 등) 등 관리강화
- 자가격리자 모니터링 강화(일 2회 유선확인) 및 불시 현장점검(상시)

□ 지역자율방재단 방재활동장비 지원 추진

○ 개 요

- 기 간 : 2021. 3월 ~ 5월
- 소요예산 : 11백만 원(기타보상금)
- 지원대상 : 지역자율방재단 신규가입 단위 등
- 내 용 : 방재활동장비 2종 지원(활동조끼, 방재활동모)

○ 추진상황

- 2021. 3. 23. : 지역자율방재단 역량강화 및 활성화계획 수립
- 2021. 3. 23. : 방재활동장비 수요조사 실시(3. 23. ~ 4. 2./ 전 읍·면·동)
- 2021. 4. 8. : 지역자율방재단 운영위원 간담회 및 교육(제주시 단장 외 3명)
- 2021. 4. 14. ~ 4. 21. : 읍면동 자율방재단장과의 간담회(수방자재 점검 병행) 실시
- 2021. 5. 5. : 지역자율방재단 활동장비 지원계획 수립
- 2021. 5. 7. : 방재활동장비(활동조끼, 활동모) 구입계약 체결

○ 금주 추진계획

- 방재활동장비(활동조끼, 활동모) 읍·면·동 배부 추진

□ 폭염저감시설(쿨링포그) 설치사업 추진

○ 개 요

- 추진기간 : 2021. 4월 ~ 5월
- 사 업 비 : 51,410천원(시설비)
- 설치장소 : 신산공원(일도이동 830)
- 사 업 량 : 폭염저감시설(쿨링포그) 설치 1식(L=32m)

○ 추진상황

- 2021. 4. 13. : 폭염저감시설(쿨링포그) 설치사업 관련부서 의견조회
- 2021. 4. 15. : 폭염저감시설(쿨링포그) 설치사업 추진계획 수립
- 2021. 4. 16. : 도시공원 점용(변경) 허가(공원녹지과)
- 2021. 4. 22. : 사업시행 및 계약체결 요청
- 2021. 4. 26. : 계약체결(44,208천원) 및 착공
- 2021. 5. 3. : 폭염저감시설(쿨링포그) 설치공사 선금급신청(23,123천원)
- 2021. 5. 10. : 폭염저감시설(쿨링포그) 설치공사 선금지출(23,123천원)

○ 금주 추진계획

- 터파기 및 기초작업 실시

□ 여름철 자연재난 대비 수방자재 및 응급복구장비 등 구입 추진

○ 개 요

- 목 적 : 여름철 자연재난에 수방자재 및 응급복구장비 구입 및 읍면동 지원을 통해 재난 발생 시 신속 대응으로 시민피해 최소화
- 소요예산 : 59,700천원*(재난관리기금)
* 수방자재(50,000천원), 응급복구장비(5,200천원), 야간대피용장비(4,500천원)
- 추진기간 : 2021. 5. ~ 6.
- 지원대상 : 26개 읍·면·동
- 내 용 : 수방자재 및 응급복구장비, 야간대피용장비 읍면동 지원

○ 추진상황

- 2021. 4. 14. ~ 4. 21. : 수방자재 및 응급복구장비 관리실태 점검실사(전 읍면동)
- 2021. 4. 30 : 수방자재 및 응급복구장비 관리실태 점검결과 통보
- 2021. 4. 30. ~ 5. 4. : 수방자재 및 야간대피용 장비 수요조사 실시
- 2021. 5. 13. : 수방자재 및 응급복구장비 보유현황판 제작

○ 금주 추진계획

- 수방자재 및 응급복구장비 등 지원계획 수립 및 구입계약 체결

□ 폭염대비 그늘막 유지관리 용역

○ 개 요

- 추진기간 : 2021. 5월 ~ 9월
- 사 업 비 : 40,000천 원(공공운영비, 재난관리기금)
- 사업대상 : 그늘막 149개중 118개(31개* 제외)
 - * 자체관리 28개(추자면 1개, 노형동 27개), 스마트 그늘막 3개 제외
- 사 업 량 : 폭염대비 그늘막 유지관리 1식

○ 추진상황

- 2021. 5. 12. : 그늘막 유지관리 계획수립

○ 금주 추진계획

- 계약추진 및 착수

복 구 지 원 팀

□ 우수저류지 설치사업

지구명	사업량	사업비 (백만원) (이월포함)	사업기간	추진실적	추진계획	공정률
와홀1	·우수저류지 1개소 ·유압출관로 1.37km ·부대시설 1식	1,000	2021.1. ~ 2023.12.	·기본 및 실시설계 용역 착수 (‘21.5.6.) ·용역 선금 지출 (746,584천원)	와홀1지구 자료조사	(설계중) -
와홀2	·우수저류지 1개소 ·유입관로 400m ·부대시설 1식	1,000	2021.1. ~ 2023.12.	·기본 및 실시설계 용역 착수 (‘21.5.6.) ·편입토지 보상비 지출 (1,009,113천원)	와홀2지구 자료조사	(설계중) -

□ 자연재해위험개선지구 정비사업

지구명	사업량	사업비 (백만원) (이월포함)	사업기간	추진실적	추진계획	공정률
삼도2동	· 우수저류조(18,500m) · 배수관로 170m · 배수문 1개소 등	10,611	2019.1. ~ 2021.12.	· 어스양가 시공중 · 우수저류조(관급) 계약(4/27) : 선금 지출(3,948백만원) (지출 4,779백만원)	· 양주작업 및 어스 양가 설치 중 · 도로점용허가 협의 요청(배수암거 170m 구간)	(사공중) 40%
북촌해동	· 저류지 확장 2개소 · 배수관로 162m	4,414	2019.1. ~ 2022.12.	· 5저류지 터파기 - 흙막이 및 랑암 터파기 - 암척 및 터파기 (지출 886백만원)	· 암 터파기 (브레이커)	(사공중) -
월정	· 우수관로 정비 561m	1,077	2020.1. ~ 2021.12.	· 시공 현황 측량 · 토지보상 협의중 (지출 195백만원)	· 토지보상 협의 - 1필지(9백만원) · 배수관로 본선구간 터파기	(사공중) -

□ 종달 풍수해위험생활권 종합정비사업

○ 사업개요

- 사업량 : 배수펌프장 400m³/min, 우·오수관로 3.5km, 방조제 정비 등
- 사업비 : 20,000백만원(국비 50%), 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2023. 12월
- 용역기간 : 2020. 5. 14 ~ 2021. 6. 20.(도급사: (주)한국종합기술 대표 이상민)
- 설계용역 : 계약금액 [전체분] 911백만원 (금차분 112백만원)

※ 예산액(백만원) : 8,800 / 원인행위 : 183 / 지출액 : 134 / 잔액 : 8,666

○ 추진실적

- 기본설계에 따른 주민의견[비대면] 수렴(10/29~11/8), 수렴완료('20.12.22)
- 실시설계 용역(2차분) 계약 및 착수(1/22) 111,680천원
- 사전설계 심의 관련 행안부 협의 완료(2021.1.29.금)
- 공법 선정위원회 구성 및 회의 개최 계획 수립

○ 금주 추진계획

- 배수펌프 자재 선정 제안서 제출(5/20) 및 외부위원 추천

하 천 관 리 팀

□ 지방하천 정비사업

하천명	사업량	사업비 (백만원) (이월포함)	사업기간	추진실적	추진계획	공정률
천미천	(전체분)호안정비 L=5,720m 교량가설 3개소 (1차분) 교량가설 2개소 (3차분) 호안정비 L=2,335m	(전체분) 21,564 (3차분) 3,347	(전체분) '18.7.30.~ '22.5.31. (3차분) '20.2.28.~ '21.5.28.	전석쌓기, 터파기 및 기초 작업	전석쌓기, 터파기 및 기초 작업	45%
옹포천	하천정비 L=2.5km (축제 및 보축 3,708m 교량재가설 11개소)	(전체분) 10,863 (1차분) 3,116	(전체분) '19.7.24.~ '22.7.23. (1차분) '19.7.~'20.7	명월1세월 U형옹벽 및 2세월교 타설, 전석쌓기(계속)	명월 2,3교량 날개벽 및 호안쌓기, 접속도로 시공	70%
한림천	하천정비 (축제 및 보축 1.78km, 교량재가설 3개소)	9,436	2020.~ 2023.	공사 사전 준비 및 보상 협의 추진	공사 사전 준비 및 보상 협의 추진	0%
문수천	호안정비 L=713m (전석쌓기2,243㎡, 교량가설 3개소)	1,408 (도급 1,142 관급 266)	'21.7.6.~ '21.8.29.	동명3교량 접속슬래브 시공 및 제방 천단 콘크리트 포장	동명1,2교 슬래브 타설 및 3교 날개벽 타설 등	75%
이호천	하천정비 L=615m (전석쌓기 5,605㎡, 교량가설 4개소)	4,007 (도급 3,459 관급 548)	'21.4.23.~ '23.8.22.	공사 사전 준비 및 보상 협의 추진	공사 사전 준비 및 보상 협의 추진	0%
토천	교량 재가설 (B=7.8m,L=14m)	524 (도급 443, 관급 81)	'20.8.19.~ '21.6.3.	거푸집 조립 콘크리트 타설 (벽체, 슬래브)	난간 및 부대공 (교량) 전석쌓기 (좌1,A-TYPE)	84%
흘천	교량 재가설 (L=25.0m, B=6.0m)	398 (도급 300, 관급 98)	'21.3.10.~ '21.9.9.	철근 및 거푸집 조립 콘크리트 타설 (기초)	철근 및 거푸집 조립 콘크리트 타설 (교대)	40%

□ 한천 자연재해위험개선지구 정비사업

○ 사업개요

- 사업명 : 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역
- 사업량 : 기본 및 실시설계용역
- 사업기간 : '20. 5. 13. ~ '21. 5. 12.(용역 일시중지)
- 용역비 : 총 971백만원
- 용역업체 : 동부엔지니어링(주)

○ 추진상황 : 계약('20. 5. 12.) 및 착공('20. 5. 13.), 용역 일시중지('20. 12. 4.) 1차 주민설명회 개최 완료(용담1동('21. 3. 30.) 용담2동('21. 3. 31.))

- 2차 주민설명회 개최 일정 연기
 - 당초 : (용담2동) 2021. 5. 11.(화) 18:30, (용담1동) 2021. 5. 13.(목) 18:30
- ※ 사회적 거리두기 '집중 방역점검 기간' 지정에 따른 방역 조치 준수

○ 향후계획

- 사회적 거리두기 완화 시, 2차 주민설명회 개최 일정 재조정

□ 금성지구(금성천) 우수저류시설 시설사업

○ 사업개요

- 사업명 : 금성지구(금성천) 우수저류지 시설사업
- 사업량 : 저류지 1개소(저류용량 195,000m³)
- 사업기간 : '20. 6. 30. ~ '22. 5. 3.
- 사업비 : 총 8,584백만원(도급 7,772 , 관급 812)
- 시공업체 : 청솔종합건설(주)

○ 추진상황 : 계약('20. 6. 26.) 및 착공('20. 6. 30.), 공정률 8%

○ 지난주 추진실적 : 분뇨(슬러지) 처리완료, 지장물 석면 철거 완료, 문화재 시굴조사 완료, 문화재 정밀발굴조사 발주

○ 금주 추진계획 : 문화재 정밀발굴조사 착수, 토공작업 추진

안 전 관 리 팀

□ 소하천 정비사업

하천명	사업량	사업비 (백만원) (이월포함)	사업기간	추진실적	추진계획	공정률
죽성내지류1 (2차분)	전석쌓기 793㎡, BOX암거 설치 67m, 교량1개소 설치	888	'20.8.24~ '21.6.23.	전석쌓기(좌,우 안) BOX암거(4.0X3.0) 벽체 및 슬라브 철근배근, 벽체 거푸집 설치 및 콘크리트 타설	전석쌓기(좌,우 안) BOX암거(4.0X3.0) 벽체 및 슬라브 철근배근, 벽체 거푸집 설치 및 콘크리트 타설	60%
죽성내지류1 (3차분)	전석쌓기 793㎡, 교량1개소 설치	345	'21.1.20.~' 21.11.15.	전석 터파기(좌안)	전석 터파기(좌안)	30%
박하운내 (2차분)	전석쌓기 955㎡, 교량정비 1개소	347	'21.1.21.~' 21.11.16.	박하운제1교 철근배근 및 조립	박하운제1교 철근배근 및 조립	50%
거제비내	하천정비 L=280m 교량설치 1개소	1,000	'21.1.13. ~'21.12.31	공사발주	계약 및 착공	-
물보린내	하천정비 L=1.5km 교량설치 3개소	1,200	'21.1.13. ~'23.	설계도서 작성	설계도서 작성	-
병문천지류 2(1차분)	하천정비 L=2.71km 교량가설 4개소	1,930	'21. 2. ~ '22. 5.	터파기	교량 터파기	15%
사메기내	하천정비 L=0.5km	2,000	'21.5. ~ '22.12	공사발주	계약 및 착공	-

□ 광령리 자연재해위험개선지구 정비사업

○ 사업개요

- 위 치 : 제주시 애월읍 광령리 1476번지 일원
- 사 업 량 : 세천정비 L=735m, 배수로 설치 L=1,616m 등
- 사 업 비 : 4,269백만원
- 사업기간 : '20. 1월 ~ '21. 12월

○ 추진사항

- 공사 계약 및 착공(1차분)

○ 향후계획

- 시공측량(본선구간)

□ 소규모 공공시설(노형1세천) 정비사업

○ 사업개요

- 위 치 : 제주시 노형동 3775번지 일원
- 사업량 : PC암거(2.0x1.5) L=211m, 콘크리트 포장 1,210m³
- 사업비 : 460,867천원
- 사업기간 : '21. 1월 ~ '21. 12월

○ 추진사항

- 공사 계약 및 착공

○ 향후계획

- 현장조사(측량 등) 실시

민 방 위 팀

□ 2021년 민방위 사이버교육 실시

○ 개 요

- 교육기간 : 2021. 4. 12. ~ 7. 12.(3개월)
- 대 상 : 제주시 전 민방위대원 및 대장
- 교육내용 : 민방위 대원의 임무와 역할 및 비상대비 행동요령 등
- 교육방법 : 온라인 교육 1시간

※ 서면교육 및 2021년도 헌혈 참여대원 교육 이수 처리

○ 사이버교육 이수현황

(기준 : '21. 5. 11.)

구 분	교육대상자 (명)	이수자(명)			이수율 (%)	비고
		1~4년차	5년차이상	합계		
계	30,519	4,453	8,761	13,214	43.29	
지역대	28,554	4,073	8,128	12,201	42.73	
직장대	1,884	343	633	976	51.8	
기술대	81	37	-	37	45.67	

○ 금주 추진계획

- 매주 교육 미이수자 파악 및 교육 이수 독려 안내문자 발송
- 제주시청 직장민방위대원들은 6월 중 전대원 사이버교육 이수 할 수 있도록 메아리 전송 독려

산업안전보건팀

□ 산업재해예방 특별점검 용역시행

○ 개요

- 대 상 : 시 직접 운영 및 발주사업장
- 기 간 : '21 3월 ~ 6월
- 수행기관 : 대한산업안전협회

○ 주요내용

- 안전작업수칙 준수 및 보호구 착용, 근골격계 질환 예방
- 추락, 낙하, 협착 등의 사고 예방, 유해·위험 작업환경 지도·개선
- 안전보건관리대장(총 공사금액 50억원 이상) 작성지도

○ 추진상황

- 한림읍 폐기물 수거 및 청소차 운행 점검('21. 5. 10 ~ 16.)
- 산불감시원 작업안전수칙 점검('21. 5. 10 ~ 16.)

○ 추진계획

- 공공산림가꾸기 정비작업 점검('21. 5. 17 ~ 23.)
- 산짓물 역사가 숨쉬는 창작공간 조성사업 점검('21. 5. 17 ~ 23.)

□ 위험성평가 용역시행

○ 개요

- 대 상 : 차량관리과, 공원녹지과, 건설과, 상하수도과, 제주아트센터
- 기 간 : '21 4월 ~ 6월
- 수행기관 : 대한산업안전협회

○ 주요내용

- 위험작업 근로자 대상 사전 안전교육 및 위험요인 청취조사 실시
- 불안전상태 및 불안전한 행동 등 유해·위험요인의 파악
- 위험성평가 결과에 따른 감소대책의 수립 및 실행

○ 추진상황

- 공원녹지과 가로정비 위험성평가('21. 5. 3 ~ 9.)
- 건설과 도로보수 위험성평가('21. 5. 10 ~ 16.)

○ 추진계획

- 상하수도과 생활민원처리 위험성평가('21. 5. 17 ~ 23.)

□ 2021년 상반기 작업환경측정 실시

○ 개 요

- 대 상 : 시 수행 및 민간위탁 사업장
- 기 간 : 2021. 4 ~ 6월
- 주요내용
 - 작업 시 발생하는 소음, 화학적 인자 등 유해요인 노출 정도 측정
 - 필요시 시설·설비 개선, 보호구 지급, 건강진단 실시 등

○ 추진상황

- 작업환경측정 용역 계약체결('21. 5. 10 ~ 16.)

○ 추진계획

- 용역착수 및 우도면 작업환경측정 실시('21. 5. 20.)